

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 협력사 안전관리수준 고취 및 안전한 사업장 조성
관 계 부 서 : 서울본부 노원도봉지사 전력공급부
모 범 직 원 : 서울본부 노원도봉지사 전력공급부 대리 ☎◇▼
내 용

위 사람은 '24.02.부터 현재까지 서울본부 노원도봉지사 전력공급부에 근무하고 있으며, 협력사 안전관리수준 고취 및 안전한 사업장 조성 등 적극적인 안전업무 활동을 시행하고 있습니다.

노원도봉지사는 배전 전문회사 종사자의 안전의식 향상과 공사현장 안전문화 확립을 위하여 기존의 안점점검 방식이 아닌 새로운 관점에서의 접근하여 『공사현장 전주기 통합점검』을 시행하였습니다. 공사현장 전과정 통합 점검이란? 공사현장 안전점검 전 사전 점검반은 구성하여, 해당 공종에 대한 각 분야별 (서류·장비·인원·공법) 전문지식을 보유한 반원이 사전회의를 통해 리스크를 분석하고, 공사현장 전 공정에 입회하여 해당 분야를 집중 점검하고, 점검시 지적·보완 사항은 관련 규정 및 원인분석, 해결방안, 예방대책 등을 검토하여, 현장 작업자 및 직원들에게 피드백을 통한 안전의식 향상에 기여하는 것입니다.

구분	(기존) 안전점검		(개선) 전주기 통합점검	비고
점검 인원	2~3명(부장,팀장,담당직원)		8명(부장1,안전팀3,지원4)	총 투입인원 : 64 명 (8명 × 8회)
점검 시간	30분 이내	→	사전회의-전공전-사후회의	총 투입시간: 4,096시간 (8시간 × 8회 × 64명)
내용	·진행중인 일부작업 점검		·쉴 작업절차(시작~종료) 점검	보안·개선사항 32건
후속 조치	현장에서 시정지시		·작업자 대면 규정, 개선 및 예방대책 교육 ·직원 노하우 전달교육	·작업자 대면교육 : 5회 ·직원 노하우 전달교육 : 2회

공사점검공사(하루 1건) 선정 후 TBM확인, 인원·장비 서류점검, 유해·위험요인 확인 등 점검자별 역할을 분담하여 정밀안전점검을 총 8회 시행하였으며, 점검 결과 및 보완사항을 시공관리책임자, 현장소장, 작업자 종사자 등 총 5회에 걸쳐 자체 교육을 시행하였다.

안전점검 서류 익명화	안전점검 서류 익명화	안전점검 서류 익명화	안전점검 서류 익명화
----------------	----------------	----------------	----------------

그리고, 배전 전문회사 종사자의 산업재해 예방을 위하여 작업 전 안전회의 활성화 교육을 총 2회 시행하였으며, 작업자의 온열질환 예방을 위하여 폭염 작업 시 체감온도에 따른 의무, 권고사항을 7월~9월 매일 10시, 14시에 SMS발송을 통해 안내하였다.

또한, 배전운영실 직원의 안전의식 향상을 위하여 직영 작업현장 합동 안전점검도 총 4회 시행하였으며, 직영 작업 수행시 교통신호수의 부재로 인한 안전사고 위험요인 해소를 위하여 MCS 안전감시인력을 활용하여 교통신호수 업무지원을 시범운영하는 등 안전사각지대 발굴 및 해소에 적극 참여하였다.

안전점검 서류 익명화	안전점검 서류 익명화	안전점검 서류 익명화	안전점검 서류 익명화
----------------	----------------	----------------	----------------

추가적으로 사옥 내 유해위험요인 사전 적출 및 적기조치를 위하여 사옥 담당자 및 안전관리위탁업체와 사옥 합동안전점검을 진행하였으며, 정기·수시 위험성평가 및 자체 안전보건진단을 통해 사옥 내 위해요소 개선활동을 시행하는 등 직원 안전 확보 및 안전한 사업장 구성에 크게 기여하였다.

안전점검 서류 익명화	안전점검 서류 익명화	안전점검 서류 익명화	안전점검 서류 익명화
----------------	----------------	----------------	----------------

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)