

한국농어촌공사 감사

[시 정]요구

제 목 ◇◇◇◇◇단 위험성평가 소홀

해당부서 ◇◇◇◇◇단

조치부서 ◇◇◇◇◇단

내 용

1. 업무개요

◇◇◇◇◇단은 위험성평가 중심 자기규율 예방체계확립을 위해 청사 및 농업 생산기반시설에 대하여 사업장 위험성평가를 실시하고 있다.

한편, 본사(▽▽▽▽실)는 매년 사업장 위험성평가 추진계획을 알리고 있으며 위험성평가 수립대상으로 청사 내 모든 시설(주차장, 창고, 시험실, 식당 등)과 농업 생산기반시설에 대해 위험성평가를 실시하도록 지도·관리하고 있다.

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시)에 따르면 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성 크기가 허

용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고,

그 결과에 따라 「산업안전보건법」에 따른 명령에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하도록 규정하고 있다.

「사업장 위험성평가에 관한 지침」 제5조의2(위험성평가의 대상) 제1항에 따르면 위험성평가 대상이 되는 유해·위험요인은 업무 중 근로자에게 노출된 것이 확인되었거나, 노출될 것이 합리적으로 예견 가능한 모든 유해·위험요인이라고 규정하고 있고

같은 지침 제10조(유해·위험요인 파악)에 따르면 사업장 내 유해·위험요인을 파악할 경우에는 사업장 순회점검에 의한 방법, 근로자들의 상시적 제안에 의한 방법, 안전보건 체크리스트에 의한 방법 중 어느 하나 이상의 방법을 사용하되, 특별한 사정이 없으면 사업장 순회점검에 의한 방법을 포함하여야 한다고 규정하고 있다.

또한, 公社 「위험성평가 실시 매뉴얼」 2 적용 범위에 따르면 公社와 관련된 업무·작업 전반을 평가 범위로 명시하고 있고

‘7.2 유해·위험요인 파악 항목’에 따르면 사업장 순회점검에 의한 방법은 반드시 실시한다라고 명시하고 있으며,

본사(▽▽▽▽실)는 2025년 사업장 위험성평가 추진계획 알림 문서를 시행하여 사업장 위험성평가 시기¹⁾ 및 대상 시설물²⁾에 대한 기준 명시와 농업생산기반시설

7종 유해·위험요인 파악을 위한 위험성평가 표준모델³⁾을 제공하였다.

따라서 ◇◇◇◇◇단은 위험성평가를 작성하는 경우에 위험성평가 표준모델을 활용하여 방조제 시설물인 배수갑문 및 배수갑문을 관리하는 사무소 등에 순회점검을 통해 유해·위험요인을 파악하고 위험성평가를 실시하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◇◇◇◇◇단은 ◇◇◇◇◇사무소, ◇◇◇◇◇사무소에 대한 위험성평가를 작성하여야 하는데도 ◇◇·◇◇ 배수갑문 관리를 위한 ◇◇◇◇◇사무소 건축물에 대해서는 감사일 현재(2025. 10. 23.)까지 위험성평가를 작성하지 않았으며,

◇◇·◇◇ 배수갑문 위험성평가서 작성 시에는 순회점검을 통해 유해·위험요인을 파악하고 현재 안전보건조치를 확인하여야 하는데도 배수갑문에 작성된 위험성평가서 안전보건조치 내용과 실제 안전보건조치 내용이 [표 2]와 같이 상이한 사실이 있다.

1) 매년 1년 이내 실시하게 되어있으나, 公社 시설물이 많으므로 3월~5월 24일 내에 실시

2) 청사 내 모든시설, 사업장에서 관리하는 7종(저수지, 방조제, 양수장, 양배수장, 배수장, 취입보, 제수문) 시설물에 대하여 위험성평가 전부 실시

3) 유해·위험요인 파악을 위해 시설물 내 장소에 따라 분류함

방조제: 관리소, 전기실, 비상발전기실, 권양기(실), 배수갑문, 제체, 수전설비(변압기), 스톱로그 보관소 등

[표 2] 배수갑문 안전보건 조치 현황

장소	위험세부분류	현재 안전보건 조치		현장 전경
◇◇◇◇ 배수갑문	감전	위험성 평가서	·고압설비 주변 바닥에 안전라인 설치 ·보호구 착용표지 출입문 부착	
		현장	·(◇◇)고압설비 주변 바닥에 안전라인 미설치 ·보호구 착용표지 출입문 미부착	
	넘어짐	위험성 평가서	·계단 끝 부분 미끄럼방지테이프 부착 ·계단주의 경고표지 부착	
		현장	·계단 끝 부분 미끄럼방지테이프 미부착 ·계단주의 경고표지 미부착	
	추락위험	위험성 평가서	·안전난간 설치 ·추락위험 경고표지 부착	
		현장	·일부구간 안전난간 미설치 ·일부구간 추락위험 경고표지 부착	
	익사	위험성 평가서	·인명구조함 또는 구명환 비치	
		현장	·인명구조함 미비치	

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 ◇◇◇◇◇단은 위험성평가가 체계적이고 면밀한 평가체계를 유지하지 못하고 위험 요소를 제거하기 어렵게 되어 안전사고 발생 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

◇◇◇◇◇단은 감사 지적사항에 대해 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 2025년 위험성평가를 위해 ▽▽▽▽실에서 제공받은 위험성평가서 표준모델을 토대로 청사, 방조제 등 장소별 점검을 실시하였으나 일부 누락된 시설이 있었고 위험성평가서 작성 시 현장과 상이한 부분이 발견되어 방조제 모든 시설에 대해 위험성평가를 실시하고 유해위험요인을 파악하도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(◇◇◇◇◇단장)은 「사업장 위험성평가에 관한 지침」에 따라 ◇◇◇◇◇사무소, ◇◇◇◇◇사무소 대한 위험성평가서를 신규로 작성하시고, 순회점검을 통해 ◇◇배수갑문 및 ◇◇배수갑문 위험성평가서를 재작성하시기 바랍니다.(시정)