

주 의 요 구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 처리 부적정

관 련 부 서 경남본부

관 련 자 4급 ○○○(現 ○○본부)

내 용

1. 업무 개요

경남본부 4급 ○○○ 전문위원은 관할 지역 내 소형저장탱크에 의한 LPG특정 사용시설인 ‘A’에 대하여 아래 [표 1]과 같이 완성검사를 실시하고, 그 결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 1] LPG특정사용시설 완성검사 실시 내역

접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	검사종류	구분	검사일자	검사결과
		“A”	완성검사	사용 시설	2023.10.04.	적합

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자는 해당 시설을 사용하기 전에 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에만 해당 시설을 사용할 수 있도록 규정하고 있다.

이때, 「LPG시설 검사업무 처리지침」 제8-1조(적용대상) 및 제8-2(업무처리방법)에 의해 공동주택등 이외의 시설인 경우 지하매설배관은 전체배관길이의 10%이상이

안전성 확인대상이 되며 완성검사 신청 시 징구받은 설계도면을 기준으로 배관길이 이상을 임의로 지정하여 검사를 실시하여야 한다.

LPG시설 검사업무 처리지침(일부 발췌)

제8-1조 【적용대상】

- ① LPG특정사용시설의 안전성확인 대상은 선(先)작업시 매물 등으로 사후확인이 곤란한 공정으로서 다음 각 호의 공정으로 한다.
2. 배관을 지하에 설치(건축물 내 매물 및 천정, 벽, 바닥 등 설치 포함)하는 경우 우리공사가 지정하는 부분을 매몰하기 직전의 공정

제8-2조 【업무처리방법】

- ③ 안전성확인 검사방법은 다음과 같다.
2. 지하 매설배관(건축물 내 매물 및 천정, 벽, 바닥 등 설치 포함) 및 비파괴시험 등의 안전성확인 구간은 다음 각목과 같다.
- 나. 공동주택등 이외의 시설 : 안전성확인 대상 전체 배관길이의 10% 이상
3. 안전성확인 대상 배관의 안전성확인 구간 지정방법은 제3-4조제2항에 따른 것. 다만 기술검토를 실시하지 않는 시설의 경우에는 완성검사 신청 시 징구받은 설계도면을 기준으로 배관길이(안전성확인 대상 배관에 한함) 500m 마다 1개소 이상을 임의 지정하여 검사를 실시한다.

또한, 같은 지침 [별표 8]에 따라 안전성확인 및 완성검사 후 LPG특정사용시설 징구서류로써 PE배관 용착성적서 및 용착부가 표기된 관계도면을 받아 검사내용을 최종적으로 확인하여야 한다.

한편, 검사원은 「검사업무규정」 제7조(검사결과 처리 등) 제1항에 의해 시설검사 후 검사결과를 정리하여 담당부장에게 결재를 받아야 하며, 담당부장은 상신된 최종서류를 확인하여 이상이 없으면 결재를 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경남본부 관련자(4급 ○○○ 전문위원)는 LPG특정사용시설인 ‘A’에 대한 완성검사를 실시하면서, 아래 [표 2]와 같이 PE지하매설 배관의 안전성확인

구간을 도면에 표시하지 않았으며, 완성검사 청구서류인 PE융착부가 표기된 관계도면을 받지 않아 관련자가 어느 위치에 안전성 확인을 하였는지 정확히 확인할 수가 없는 상태이다.

[표 2] LPG특정사용시설 완성검사 부적정 내용

접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	검사종류	검사 결과	부적정 내용
		"A"	완성검사	적합	① 안전성확인구간 미표시 ② PE융착부 표기도면 미징구
완성검사 계통도(안전성확인구간 미표시)			완성검사 평면도(안전성확인구간 미표시)		

이와 더불어 관련자는 2023. 10. 4. 최종 완성검사를 실시하고 담당부장(3급 ○○○ 부장, 現○○○○○○○○부)에게 결재를 상신하였으나, 아래 [그림1]과 같이 반려된 상태로 공사 전산에 남아 있으며, 관련자는 이를 인지하지 못한 채 2024년 정기검사를 ‘적합’으로 처리하였다.

[그림 1] LPG특정사용시설 결재 상신 현황 및 검사처리 내역

<결재 상태 : 반려> 사진 캡처본 (업소명 표시로 삭제)
결재 상신현황

<개인성명 표기된 캡처본으로 삭제>
검사처리 내역

이에, 당시 담당부장은 동일한 접수번호로 두 개의 검사표가 작성되어 있었기 때문에 결재를 반려한 것으로 아래 [그림2]와 같이 확인되었으며, 현재는 하나의 검사표만 등록되어 결재가 반려인 상태로 남아 있는 상태였다.

[그림 2] LPG특정사용시설 검사표 결재 반려 내용

당시 검사표 결재 반려 사유

따라서 관련자는 완성검사 시 확인한 안전성 확인 구간을 도면에 표시하지 않았으며, PE 융착부가 표기된 관계 도면도 징구받지 않았었다.

또한 최종 결재 시 반려된 상태를 확인하고 관련 내용을 수정하여 재결재를 받지 않은 채, 최종 완성검사(2023년)가 완료되지 않은 상태에서 2024년에 정기 검사를 실시한 것으로 확인되었다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남본부장은

완성검사 검사결과 처리 시 안전성 확인 구간을 도면에 표시하지 않거나 PE융착 부가 표기된 관계 도면을 징구받지 아니하고, 또한 검사결과에 대한 결재가 반려 되어 완성검사가 최종적으로 완료되지 않은 상태임에도 이를 인지하지 못하고 차기년도 정기검사를 실시하여 검사결과를 적합으로 처리하는 등, 검사업무를 적정하지 않게 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 경남본부 4급 ○○○ (現 ○○본부)