

주 의 요 구

제 목 사용자공급관 최초 용착 시 검사원 미입회

관 련 부 서 강원영동지사

관 련 자 4급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

강원영동지사 관련자(4급 ○○○)는 감사대상기간(2022. 6. 1. ~ 2025. 8. 31.) 동안 도시가스 사용자공급관 65개소에 대한 최종 시공감리를 완료하였으며, 그 중 ○○○○○○○○ 아파트와 ○○○○○○○○○○의 사용자공급관에 대한 시공감리를 아래와 같이 처리하였다.

[표 1] ○○○○○○○○ 아파트 및 ○○○○○○○○ 시공감리 내역

연번	접수번호 (감리신청일)	공사명	주소	1차 감리일	최종 감리일	검사원
1	2023-***** (2023.**.**)	‘A’	강원 ○○시 ○○동 ***번지 일원	2023.**.**,	2023.**.**,	4급 ○○○
2	2023-***** (2023.**.**)	‘B’	강원 ○○시 ○○동 ***-*호 외 **필지	2023.**.**,	2023.**.**,	

※ 자료출처 : 감사기간 중 강원영동지사에서 제출한 검사서류 참조

2. 관련 규정 및 판단기준

「도시가스사업법 시행규칙」 제21조 제1항 제4호에 의하면 길이가 50미터 이상인 사용자공급관의 설치 또는 변경공사를 할 경우에는 시공감리를 받아야 한다.

이때, 사용자공급관은 상세기준 KGS GC252 2.1.2에 따라 일부공정 시공감리 대상에 해당하는데, 같은 기준 2.2.2.3에서 사용자공급관의 일부공정 시공감리 시 반드시 입회하여야 할 공정을 ① 감리원이 지정한 배관 길이(배관 길이의 30% 이상)와 ② 감리원이 지정한 배관을 매설하기 직전의 공정 및 비파괴시험 공정으로 정하고 있다.

또한 「도시가스시설검사업무처리지침(2100-5)」 제3-37조 제4항에서는 자격이 없는 용착사의 용착 및 성능인증을 받지 않은 용착기의 사용을 방지하기 위하여 감리원이 미입회한 현장에서 이루어지는 사전용착의 경우 지하매설작업이 없는 날에도 해당 공사 건의 최초 용착시에는 1일 감리를 신청토록 하여 용착원 자격 및 용착기의 성능확인 여부를 확인해야 한다고 정하고 있다.

따라서 강원영동지사는 사용자공급관 시공감리를 실시할 때 해당 공사건의 최초 용착이 감리원이 지정한 배관 외 구간에서 이루어진다고 하더라도 시공자로 하여금 1일 감리를 신청토록 하고, 감리원은 해당 공정에 입회하여 용착원 자격 및 용착기의 성능확인 여부를 확인했어야 했다.

도시가스시설검사업무처리지침	
제3-37조 [사전용착 인정방법] ① PE배관 용착성적서에 용착일자 및 용착결과가 자동으로 표기되는 용착기의 경우 원활한 작업 진행을 위하여 시공감리를 신청한 후에는 지하매설공정이 없는 날에도 사전에 필요한 최소 분량 (2일분 정도 이내의 공사물량을 말함)의 사전용착을 실시토록 할 수 있다. <이하 생략> ④ 제1항에 따른 사전용착의 경우 지하매설 작업이 없는 날에도 해당 공사건의 최초 용착시에는 1일 감리를 신청토록 하여 용착원 자격 및 용착기의 성능확인 여부를 확인하며, 그 후의 사전용착 공정은 별도의 시공감리(입회)를 실시하지 않고 사후에 용착성적서로 적합 여부를 확인한다.	

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 강원영동지사 관련자(4급 ○○○)는 ○○○○○○○○○ 아파트와 ○○○○○○○○○ 사용자공급관 시공감리를 실시하면서, 시공자로 하여금 해당 공사 건의 최초 용착 시에 1일 감리를 신청토록 하지 않았고, 그로 인하여 관련 규정에 따른 사전용착(최초 PE배관 용착) 시 확인하여야 할 용착원의 자격 및 용착기 성능확인 여부 등의 절차를 누락하였다.

[표 1] 사용자공급관 시공감리 최초 용착 미입회 내역

연번	접수번호 (감리신청일)	공사명	1차 감리 전 용착 내역			1차 감리일	검사원	확인내용
			구분	용착일	용착내역			
1	2023-***** (2023.**.**))	‘A’	1	2023.06.16. (최초)	- Butt 21개 - E/F 10개	2023.06.19.	○○○	최초 용착시 미입회
			2	2023.06.17.	- Butt 24개 - E/F 14개			
2	2023-***** (2023.**.**))	‘B’	1	2023.09.18. (최초)	- Butt 17개 - E/F 19개	2023.10.04.		
			2	2023.09.19.	- Butt 12개 - E/F 21개			

※ 자료출처 : 감사기간 중 강원영동지사에서 제출한 감사서류 참조

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 강원영동지사장은

위 [표 1]과 같이 사용자공급관 시공감리를 실시하면서 해당 공사 건의 최초 용착 시 시공자에게 1일 감리 신청 안내를 하지 않아 용착원의 자격 및 용착기 성능 확인 여부 등의 절차를 누락한 관련자에게 엄중 주의를 촉구해주시기 바랍니다.

(주의)

[관련자] 강원영동지사 4급 ○○○○