

우 수 업 무 사 례(1)

관련부서

☆☆☆☆처

관련자

4급 AAA

□ 제 목 : 신축건물 공공하수 연결공사 기존 오수관로 유용

1. 개 요

- (당초) 신축건물 생활오수는 기지 내 오폐수처리시설 병합처리로 계획 (기존 지사 운영방식 동일),
(변경) 건축허가 인허가 진행 중 현행법상 기지 내 오수 병합처리가 불가하다는 인허가 기관의 의견에 따라 공공하수 연계처리로 변경하여 공공하수처리장으로 연결되는 오수관로 신설 필요
- 오수처리 변경에 따른 관로신설 필요로 공사비 증액 및 공기 부족 등 어려움이 있었으나 기존 오수관로 발굴 및 인허가 기관과 협의를 통한 유용 등 노력으로 공사비 증액 및 공사기간 최소화

2. 주요 개선실적

- 기존 기지 외 오수관로 발굴
 - 현장 인근의 공공 하수 Pit를 열어 관로방향을 확인하여 현장과 가까운 기존 오수관로 노선 추정 및 추정위치 시험터파기로 관로 노선 확인
- 인허가 기관과 긴밀 협의를 통한 기존 관로 유용 협의 득
 - 관로 수압시험 등 성능 입증을 통해 인허가 기관으로부터 기존 관로 유용 협의를 득함

*보통 인허가기관(◇◇군청)에서 준공검사를 미실시한 관로는 유용 협의를 득하기 어려움

3. 기대효과

- 기지 내외 오수관로 유용으로 공사비 절감(126백만원)
 - 기지 외 오수관로 유용으로 관로 공사비 절감 (123백만원)
 - 지사 내 기존 오수관로 유용으로 관로 철거비 절감(3백만원)
- 기존 오수관로 활용에 따른 공사기간 최소화로 행정동 입주기한 준수
 - 인허가 과정 중 갑작스런 변경으로 오수관로 신설에 대한 공기 추가로 ◎◎지사 행정동 입주기한('19.12월) 준수가 어려웠으나
 - 과거 시공된 오수관로 유용으로 공사기간을 단축하여 기한 내 행정동 입주를 완료함

