

■ 현지조치 91

6 현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(9) ☹☹공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - ●단 ■사무소

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제3조(전도의 방지), 제4조(작업장의 청결), 제16조(위험물 등의 보관), 제20조(출입의 금지 등), 제22조(통로의 설치), 「화재예방관리 지침서」 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (전도방지 조치 미흡) 경사면에 설치된 발전기 지반붕괴 등 안전 조치 필요
- ② (작업장의 청결) 폐자재, 폐기물의 현장정리정돈 조치 필요
- ③ (위험물 보관) 작업 후 위험 잔여물의 별도 보관 조치 필요
- ④ (출입금지 미흡) 추락위험이 있는 장소에 울타리 등 추락방지 조치 필요
- ⑤ (소화기 관리 미흡) 기 사용 소화기 제거 및 신규소화기 배치 필요 등 24건

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 **현지조치**