

신재생에너지 분야 성과감사 모범사례 주요내용 요약

제 목	1. ESS 연계 대용량 태양광 SPC 사업준공으로 신재생 정책이행 및 회사수익 증대
효 과	○ (유형효과) ①매출 616억원/년 ②배당수익 21억원/년 ③REC 확보 56.3만/년, ④O&M 수익 등 133억원(20년) ○ (무형효과) ①정부 정책기여 : 태양광 194MW, ESS 666MWh 재생설비 확대 ②경평 신재생용량확보: 87MW 확보(태양광 44MW, ESS 43MW)
내 용	□ 현 황 및 문제점 ○ 신재생확대를 위해 대용량 사업개발이 필요하나, 민원 및 지자체 요구 사항에 원활한 대응을 위해 공동사업(SPC) 추진이 필요 ○ 공동사업에서 서부발전의 역할은 REC 고정계약 구매이나, 공급인증서 정산손실, 개발사 과도이익 요구에 대한 대처 필요 ○ 또한, 태양광 연계 ESS REC 가중치가 '20년 이후 일몰로 연내 준공 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ '20년 3건의 ESS 연계 대용량 SPC 태양광194MW, ESS 666MWh 준공 . 삼양태양광 (PV 17MW, ESS 47MWh). 신안태양광 (PV 96MW, ESS 340MWh) . 무안태양광 (PV 81MW, ESS 279MWh) ○ REC 계약방법 변경 및 사업비 적정성 평가를 통해 사업 리스크 제거 ① 삼양태양광(PV 17MW, ESS 47MWh) : 부지개발 기업 + 태양광전문기업 협업 - 서부 거점지역 사업으로 초기단계부터 인허가 등 주도적 역할수행 - 건설감리(2.9억원) 및 O&M 공동수행을 통해 20년간 33억원 추가수익 창출 - 사업적기 준공 및 ESS REC 추후 정산방식을 통해 정산손실 리스크 제거 ② 신안태양광(PV 96MW, ESS 340MWh) : 부지보유 + 건설.운영 전문사 협업 - 인허가 종료시점에 전략적 공동참여로 사업지연 리스크 저감 - O&M 공동수행을 통해 20년간 100억원 추가수익 창출 - '20년 최초의 정부비용평가 총 10회를 거쳐 사업적정성 확보(약 205억 절감) - ESS REC 계약방법 변경(REC → SMP+REC)으로 정산손실 리스크 최소화 ③ 무안태양광(PV 81MW, ESS 279MWh) : 부지개발,건설 및 운영 전문사 협업 - 인허가 종료 후 착공시점에 전략적 공동참여로 사업지연 리스크 저감 - '20년 최초의 정부비용평가 총 10회를 거쳐 사업적정성 확보(약 448억 절감) - ESS REC 계약방법 변경(REC → SMP+REC)으로 정산손실 리스크 최소화 □ 불임문서: 1. 이사회 의결내용 각 1부, 삼양 건설감리시행 공문 1부

제 목	2. 태양광설비 자산인수를 통한 경영평가 목표달성 기여
효 과	○ 경영평가 목표달성 기여 : 총 2MV(PV1MV 및 ESS 1MV) 신재생설비용량 확보 - 목표 미달용량을 자산인수를 통해 달성 (목표 45MV, 실적 47MV) ○ REC 확보(3,079 REC/년), 순이익 0.8억원/년
내 용	□ 현 황 ○ 추진중인 사업의 지연(인허가 및 민원)으로 '19년 경영평가 계량지표 (신재생 설비용량 확보) 목표 달성 어려움 - 주민민원, 지자체 요구사항 과다 및 대정부 협의시간 지연발생 ○ 또한, 사업순연으로 인한 투자비 집행 목표달성을 위한 예산집행 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 설비용량 목표 미달성 예상 및 투자예산 미집행에 대한 대응전략 필요 → 태양광 발전설비 자산인수를 통한 목표 ○ 설비인수 방안 수립('19.10) - 감정평가법인 선정→공고→대상평가 및 실사→인수대금협상 및 확정→양수도계약 ○ 공정성 및 적정성 확보를 위한 자선인수 자문용역 체결(삼덕회계법인) - 사업공모, 타당성검토(법률/기술/회계/경제성), 인수지원(계약서 등) ○ 사업공모 및 타당성 평가 후 최종 1개 발전소 인수결정('19.12) - 인수금액 : 34.75억원 ('20.1월일자로 전력판매금액 및 공급인증 편입) ○ 사업운영권 변경을 통한 자체설비 인수 - 발전사업허가 변경('20.2), 설비 및 공급인증서 변경('20.4). 설비운영('20.6) □ 불임문서: 이사회 안건 1부
제 목	3. REC 현물구매 정산이익 258억원 실현
효 과	○ REC 현물시장 경제적 구매로 정산이익 258억원 실현
내 용	□ 현 황 ○ RPS제도에 따라 현물 등 외부에서 REC를 구매하고 있음 ○ REC 기준가격 이상으로 구매시 구매가격과의 차액에 따른 정산 손실 발생 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ REC 가격동향 전망 등 현물시장 수시 모니터링으로 예상 최저 기준가격 이하에서 REC 구매 시행 ○ REC 의무량 100% 이행으로 유예시 발행가능한 충당부채전입비용 제로화

제 목	4. 신 RPS 시스템 구축을 통한 대민업무 편의성 강화 및 업무효율성 제고
효 과	○ 업무 소요시간 약 1,500시간/년 단축 ○ 대민업무 편의성 강화로 민원 감소 및 이미지 제고
내 용	□ 현 황 및 문제점 ○ 계약체결 프로세스 복잡하여 계약서 작성, 계좌등록 등 수작업 ○ RPS 시스템 기능 미비로 민원전화 과다 및 업무 효율성 저하 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ (추진근거) 신 RPS 시스템 구축 TF 구성을 통해 계약체결 프로세스, 계약관련 민원 발생 최소화, 통계시스템 개편업무 추진('19.3.~'20.11.) ○ 신 RPS 시스템 구축으로 업무효율성 개선 및 대민업무 편의성 강화 - 계좌등록 전자시스템, 세금계산서 역발행 시스템 - 대금지급 자동알리미 시스템, RPS 통계시스템 - 양도양수 전자 시스템, REC계약 카카오톡 채널 개설 - 로봇기술(RPA)을 활용한 매매체결 등록 자동화 - ERP-RPS 시스템 세금계산서 발행 연동, 채권양도 관리기능 추가 □ 붙임문서: 1. 신 RPS 시스템 구축 TF 구성 및 운영(안), 2. '19년도 시스템 개선 결과, 3. '20년도 시스템 개선 현황 및 향후계획

제 목	5. 화성 남양 연료전지 사업개발로 회사수익 증대 및 사회적 가치 창출
효 과	○ 유형효과: 당기순이익 68억원/년, 60만REC/년 ○ 무형효과: 지속가능발전을 위한 연료전지 사업방향성 확보 및 가치 창출
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 경영목표 및 그린뉴딜 로드맵 달성을 위한 설비용량 확대 필요 ○ 사내 유희부지 협소, 주민 수용성 확보 어려움, 공공성 및 사회적 가치 확보 방안 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 사업추진 이해관계자 간 협업체계 구축 서부발전 사업주체(건설, 운영 등), 전력판매, REC 확보 + 집단에너지 사업자 사업부지제공(임대), 연료전지 부생열 매입 + 도시가스사업자 연료공급, 인허가 협력 등 + 지자체 사업추진 행정지원 등 ○ 이해관계자 간 성과공유 및 상생방안 마련 가스공급망 확대 도시가스 연료전지 전기 열 전력공급 지역난방 서부발전: 건설 운영, RPS이행 수익창출 지역주민: 연료전지 유지, 난방비 절감 집단에너지 사업자: 에너지 자립도 향상, 사업부지 제공 도시가스사업자: 연료공급, 인허가 협력 등, 저가 열원 확보 지자체: 에너지 자립도 향상, 연료공급 공급망확충, 수익창출 수요확보, 가스사

제 목	6. 풍력터빈 인공지능기반 고장예측시스템 구축으로 대형사고 사전 예방
효 과	○ 화순풍력 3,6호기 기어박스 고장예측으로 대형사고 예방(7.5억원 절감)
내 용	□ 현 황 및 문제점 ○ 인공지능 기반 화순풍력 베어링 및 기어박스 예측진단 시스템을 구축하여 정지기간 단축, 고장확대 예방 필요 ○ 고성능 신호처리 및 알고리즘을 갖춘 진단시스템 구축으로 이용률 향상필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ (추진근거) 문서번호 엔(연)-43171 '18년도 신규연구과제 협약체결('18.7.30.) ○ 진동, 온도 등 과거데이터를 학습하고, 학습된 결과를 토대로 설정치 이상시 알람이 발생하는 인공지능기반 고장예측시스템 구축 - 풍력기의 진동, 온도, 속도센서 등을 이용하여 기계, 전기 설비의 건전성 상태를 실시간 진단 및 고장 발생시점을 예측함 □ 불임문서: 1. 화순풍력 예측진단시스템 모니터링 화면, 2. 2018년도 신규연구과제 협약체결 공문, 3. 2019년도 제17차 연구개발실무위원회 결과보고, 4. 화순풍력터빈 고장예측시스템 성과산출('19년)

제 목	7. 새만금 대규모 태양광 사업권 확보로 신성장 거점 확보
효 과	○ (유형성과) 매출 : 7,505억원(20년간), REC : 27만/년 ○ (무형성과) 설비용량 98MW 확보, 신재생정책 기여: 172MW 준공
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 사업개발 전략 변화 필요(민간→공공주도, 이익독점→공유) ○ 최초의 지역주도형 개발 사업으로 완성된 사업모델 부재 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ (추진근거) '20년 새만금 공모사업 2건에 대한 사업권 수주 ① 군산시 공모 국내 최초 지역주도형 태양광 99MW 사업권 확보 - 우호적 환경조성 및 지역상생을 위한 선제적 노력 - 군산시민과 사업이익 공유를 위한 신사업모델 개발 - 지역 업체 참여비율 상향 및 일자리 창출 노력 ② 새만금 최초 농생명 용지 수상태양광 73MW 사업권 확보 - 태양광 전문기업과 협업하여 해양수준의 기자재 표준 마련 - 「최다참여 최대행복」 구현을 위한 이해관계자 니즈 반영 - 모두가 함께 성장하는 새만금 햇빛 나눔 신사업모델 지시 □ 불임문서: 1. 군산시 새만금 2구역 육상 태양광 99MW 입찰제안서 및 실시협약서, 2. 농어천공사 새만금 농생물용지 수상 태양광 73MW 입찰제안서 및 실시협약서

제 목	8. 영월 에코윈드 육상풍력 공동개발사업 추진으로 회사 재무안정성 확보 및 지역 에너지복지 실현
효 과	○ (유형효과) 평균 당기순이익 약 20억원/년, 8.8만 REC/년 확보 ○ (무형효과) 풍력사업 최초 공동개발사업 추진으로 경제성 확보 및 사회적 가치 실현
내 용	□ 현 황 및 문제점 ○ 경영목표 및 그린뉴딜 로드맵 달성을 위한 신규사업 발굴 필요, 개발 기간이 장기소요 되며 주민 수용성 확보 어려움 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 풍력사업 최초 공동개발사업 추진으로 전력 73GWh/년 판매로 연간 당기순이익 20억원 수익창출, 평균 8.8만REC/년 확보, 설비용량 13.4 MW 확보 가능 ○ (사업모델) 자체개발 대비 투자비 감소, 기간 단축을 위한 대규모 공동사업개발 추진 ○ (이익공유) 주민 이익공유(5억원/년) 및 지역관광, 마을지원으로 선순환 경제 견인 ○ (일자리창출) 건설, 운영시 지역주민 우선채용등 일자리 1,330명 창출 ○ (산업기여도) 강원도 영월지역 신재생 전력산업 기여도 향상

제 목	9. 신재생 고객센터 구축으로 내·외부 고객만족 및 업무효율 향상
효 과	○ (유형성과) '21년 RPS 이행목표 (4,885,134 REC) 안정적 달성 ○ (무형성과) 대국민 서비스 품질 향상, 업무 생산성 및 직원 만족도 제고
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 정부정책 이행에 따른 계약업체 및 관련업무 증가 ○ 담당자 업무강도 심화 및 정상적인 업무처리 물리적 한계 도달 ○ 고객응대 서비스 품질저하 및 민원 유발 가능성 증가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ KOWEPO 신재생 고객지원센터 계약 - 지역사회 상생기업 역할 실현 → 태안 지역인재 채용 - 저렴한 투자비, 단시간 구축 등 고려 클라우드 방식 시스템 구축 ○ 서부발전과 용역업체 간 업무 조정 - 클라우드 연계 및 전문 업체 응대 체계로 서비스 품질향상 ○ 고객지원센터 상담원과 기존 6직급 업무 조정 - 분야별 담당자 전문성 확보로 상담 품질 향상

제 목	10. 화순풍력 송전선로 피복보강공사로 정전사고 예방
효 과	○ 화순풍력 송전선로 지락에 의한 정전 사고 예방 ○ 발전정지로 인한 발전수익 감소 예방 ○ 송전선로 피복열화부분 긴급 정비실시로 파급손상 및 대형사고 방지
내 용	□ 현황 ○ 화순풍력 전용 송전선로 구간(화순변전소~풍력발전단지 간) 12.12km 전주 282개 관리 및 운영 중 ○ 송전선로가 고소(지상 13M)에 위치하여 인원 점검이 어려움 ○ 송전선로 피복보강 작업 시 한전(화순변전소) GIS 개폐 및 접지 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 송전선로 지락발생으로 인한 풍력기 정지발생('20년 02월) ○ 송전선로 육안 점검 후 90번 전주 까치집 제거('20년 03월) ○ 송전선로 피복열화부분 보강공사 시행('20년 05월) - 90번 입상주 케이블헤드 지지금구 측 선로 피복 보강 및 피뢰기 교체

제 목	11. 연료전지 4단계 공기단축으로 회사수익 증대				
효 과	○ 유형효과: 약 67억원 ○ 무형효과: 회사 경영평가 달성 기여				
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 계약상 연료전지 4단계 분할준공 7개월 내 완료필요, 경영목표 달성을 위해 긴급 신재생설비 확보가 필요하나 분할준공 건설공기 절대 부족				
	□ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 연료전지 4단계 공기단축 실적				
	용 량	분할준공(11일 단축, 2대 추가)		종합준공(46일 단축)	
		계 약	실적	계 약	실 적
	22MW(50대)	3MW (7대, '19.12.31)	4MW (9대, '19.12.20)	'20. 8. 4	'20. 6.19
	○ 타사 종합준공 13~16개월 소요, 서인천 분할준공 7개월만에 달성 성공 ○ 공기부족 극복을 위해 기계, 전기, 토건 등 공종별 공기 단축방안 강구, 휴일/야간작업 진행, 시운전 단축방안 수립, 3단계 시공문제점 사전반영 등				
	□ 불임문서: 타사 연료전지 주요공정 비교 및 유형성과 산출내역서				

제 목	12. 화성남양연료전지 부분준공에 대한 개정된 전력시장운영규칙 준수한 사업개시관리 시행
효 과	○ 전기사업법 제9조 4항『전기설비의 설치 및 사업의 개시의무』준수 ○ 사외 신규 연료전지 발전설비 사업개시신고 절차수립
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 신재생 발전설비의 최초 사용전검사가 완료되었을 때 전력거래소에서 최초 전력거래개시 확인서를 발급받고 30일 이내로 사업개시신고를 완료해야함 ○ 연료전지 발전기는 여러대(46대)의 발전기를 나누어 사용전검사를 진행하여 최초 사용전검사와 최종 사용전검사까지의 장기간 소요 - 화성남양연료전지는 1차 5MW('21.02.17), 2차 15MW('21.06.30)로 분할 준공(사용전검사완료)되도록 계약됨 ○ 현 규정에 따르면 총 발전설비용량(20MW)과 사업개시신고가 필요한 발전설비용량(5MW)이 다르나 전력거래소의 최초전력거래 개시 확인서 발급방침이 발전사업 허가를 받은 총 발전설비용량으로만 발급되어 실정과 다른 상황에서 사업개시신고를 진행해야 함 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 전력거래소 - 최초 사용전검사 종료 후 전력거래개시 확인서 발급요청(사용전검사 완료 용량) - 잔여호기 사용전검사 완료시 확인증을 갱신하여 전력거래 개시 확인서 갱신 ○ 산업통상자원부 전기사무국 - 1차 분할준공(사용전검사) 발전용량을 기준으로 30일 이내 사업개시신고 진행 - 2차 최종준공(사용전검사) 완료된 후 사업개시신고서에 최종발전용량 수정 반영 □ 불임문서: 1. 최초 전력거래개시확인서, 2. 사업개시신고서
제 목	13. 사외 건설현장 업무용 PC 노트북으로 대체하여 예산 절감
효 과	○ (유형효과) 건설 현장용 PC/모니터 구매 가격 절감 9,000천원 ○ (무형효과) 휴대성 강화로 현장사무실/현장/현장 간 이동 등 여러상황에서 업무 가능으로 업무 효율성 및 편의성 증대, 보안성 침해 방지
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 현장 주감독 1인 외 분야별 담당감독 등의 현장 방문시 원활한 업무처리를 위해 현장당 업무용 PC 2대 이상이 필요 ○ 각 사업 공사기간이 겹치므로 업무용 PC를 여러 현장에 순차적 사용 불가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 업무용 PC를 노트북으로 대체하여 현장 출장시 지참 ○ 노트북으로 구매하여 예산 절감 - 업무용 PC가격: 9대 x 1,290,000원 = 11,610,000원 - 모니터 가격: 9대 x 190,000원 = 1,710,000원 - 노트북 가격: 4대 x 1,080,000원 = 4,320,000원 - 절감금액: 11,610,000 + 1,710,000 - 4,320,000 = 9,000,000원 □ 불임문서: 1. 통신설비 구매 요청, 2. 노트북 관리 대장

제 목	14. 풍력발전 국내 최초 행정심판 승소
효 과	○ 지자체의 반대 극복 및 사업의 성공적 수행으로 신재생에너지 확보에 기여 ○ 최인근 마을 등 지역주민 70% 이상의 동의를 확보함으로써 지역사회와 함께하는 기업이미지 개선
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 장흥풍력건설은 자연생태계 훼손, 산사태 우려, 장흥댐 수질오염 등의 이유로 '18년 10월 장흥군으로부터 개발행위 불허가 처분을 받음 ○ 지역주민의 지속적인 군청 앞 집단반대 집회로 지역여론 악화 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 개발행위허가 불허가 처분에 대한 부당성과 최인근 마을(지천리) 주민 찬성률 77%로 마을지원 협약서 체결, 건설 지역(유치면)주민 74% 찬성으로 주민수용성 확보 등 적극적인 설명과 설득으로 '19년 3월 국내 최초 조건 없이 행정심판 인용처분을 받았으며 ○ 이후 산지관리위원회 심의, 도시계획위원회 심의 등 어려운 인허가를 취득 하고 '20년 2월 최종 개발행위허가를 취득하여 건설공사 착공함. □ 불입문서: 1. 개발행위허가 불허처분 문서, 2. 행정심판 인용 재결서

제 목	15. 최적의 현장운영과 선제적 안전사고 예방활동 추진
효 과	○ (유형성과) 공사비 약 6.1억 절감 ○ (무형성과) 선제적 안전사고 예방활동으로 회사 이미지 개선
내 용	□ 현황 ○ 발생토석(약 21만^m³) 폐기물처리시 공사비 과다 발생 ○ 하부로 토석운반시 운반장비의 제동장치 과부하로 안전사고 발생위험 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 최적의 토공 유용계획 수립으로 인근 철도공사 현장과 토공 공정 불일 치의 어려움을 극복하고 7.6만^m³를 공급하여 공사비 약 4.4억원 절감 ○ 당초 현장진입 도로의 협소한 폭과 굴곡으로 기자재 운반이 불가하였으 나 인근 장흥군 토지와 사유지에 토석 약 3만^m³를 매립하여 기자재 운 송로 확보 및 토석 임시야적장 활용으로 공사비 약 1.7억원 절감 ○ 운반 중 운반차량 제동장치 과열파손으로 인한 안전사고 예방을 위해 차량 정비사 선임하여 작업 전 전체차량의 제동장치 이상 유무 점검 ○ 외부 안전전문기관(대한산업안전협회)의 안전진단점검 용역시행으로 사면 붕괴사고 예방 등 선제적 안전사고 예방활동 추진 □ 불입문서: . 한국철도시설공단 업무협약의 문서, 2. 안전진단점검 용역 시행문서

제 목	16. 반대주민 허가취소 행정소송(집행정지) 적극대응
효 과	○ 지역반대여론 종식으로 원활한 공사추진 기반조성 ○ 반대주민과의 우호적인 관계 형성으로 후속호기 사업개발 기반조성
내 용	□ 현황 ○ 집행정지 시 공사 전면중지로 현장운영에 막대한 지장 초래 ○ 반대주민들의 공사민원 제기로 원활한 공사추진 불투명 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 행정소송 전문변호사 선임 등 적극 대응으로 '20년 7월 허가 집행 정지가 최종 기각처분 되었으며 행정소송은 '21년 1월 최종 기각됨. ○ 이후에도 반대마을의 공사민원 제기 등 공사방해 움직임이 빈번했으나 지속적인 만남과 설득으로 현재 반대마을에서 후속호기 제안을 한 상태임. □ 불임문서: 1. 집행정지 기각 문서, 2. 행정소송 기각 문서, 3. 반대마을 주민 후속호기 사업요구 문서

제 목	17. 수상태양광 부력체 및 설비보강을 통한 안전사고 예방
효 과	○ 부력체 보강을 통한 안전사고 예방
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ SLP Canal에 설치 운영중인 수상태양광(1.83MW) 발전설비 구조물 (부력체 및 태양광 모듈)이 해류 및 수위변화의 영향으로 점차적으로 파손이 확대되어 모듈 추락 및 구조물 손상이 진행됨. □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 부력체 추가 손상 방지 및 구조물 보강을 통한 안전한 작업통로 확보 - 부력체 가장자리를 이중화(2열) 보강하고 탄성계류장치 15개 추가 설치 - 부력체와 볼트 손상부를 교체하여 볼트 풀림에 의한 추가 손상을 방지하였고 손상된 볼트의 1~10호기 CWP 유입을 방지함 - 접지케이블 굵기(3.5SQ→6SQ)와 길이(20→30cm)를 개선하여 수위 변화에 의한 손상을 방지함 - 태양광모듈 손상부를 교체하여 수상태양광을 정상화 함 ○ 여수로 태양광 모듈 22개를 철거 후 Over Bridge 방향으로 이동 설치 - 여수로에 설치되어 있는 태양광 모듈 22개를 철거 후 Over Bridge 방향으로 이동설치하고, 태양광 모듈 건전성 시험, 케이블 재접속을 시행하여 태양광 설치 구조를 변경함 ○ 부력체 가장자리 안전난간 설치 - 부력체 가장자리에 1m 간격으로 안전난간을 설치하고 형광색 체인을 연결하여 작업자 추락사고를 방지함 □ 불임문서: 1. 태안 수상태양광 부력체 및 설비보강공사 완료 보고

제 목	18. 수상태양광 하부 수초제거로 CWP 이물질 유입 방지
효 과	○ CWP 이물질 유입방지
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 수상태양광 Float 하부에 해초류가 부착하여 성장하여 해수 온도 상승 시 해초류가 떨어져서 CWP 1,2차측 Coase Screen 막힘 현상 증가 ○ 수상 태양광 Float 하부 해초류 다량 부착 → 자연탈락 및 수면 파동시 (태풍 및 집중 호우) 탈락되어 CWP Coarse Screen으로 유입 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ (추진근거) 수상 태양광 Float 외곽 중심으로 해초류 다량 부착(최대 크기 약 2m) 플라스틱 재질 Float 표면특성에 따른 해초류 탈락 쉬움 ⇒ 해초류 탈락시 Coarse Screen 막힘으로 취수량 급격한 하락 발생 ○ (주요 내용) CWP 이물질 유입을 위해서는 수상태양광 하부에 기생하고 있는 수초제거가 필요하며, 현재시점에서는 수상태양광 부력체 상부에서 사람이 직접 수초를 제거하는 것이 가장 효과적임 □ 불임문서: 1. 본부 SLP 수상 태양광 수초 제거공사 시행 및 완료보고

제 목	19. 안산시 보수공사 협조를 통한 회사수익 증대
효 과	○ (유형성과) 연간 19,638,762원 발전수익 확보 ○ (무형성과) 안산시청 협력관계 증대
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 태양광 발전설비 실시협약서 제 10조, 11조 및 13조에 따른 송수펌프동지붕 태양광 50kW 철거로 인한 발전량 손실 및 REC 수익 저하 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ (추진근거) 보수공사 협조를 통한 송수펌프동 태양광발전설비(50kW) 재설치 ○ (추진내용) 태양광 설치면적 균열보수 및 도막방수 시행(3,000만원, 5월 11일 준공완료), 5월 17일 ~ 20일 태양광발전설비 재설치 예정 □ 불임문서: 연성정수장 보수공사 협조 서류