

한전KPS(주) 상임감사

모범 사례 (모범 행정 Award)

일련번호 2024-♠▲♣♥▲-002
제 목 적극적 문제해결을 통한 고객사 설비 성능 개선 및 수익 창출에 기여
관계부서 ♠▲♣♥▲
조치부서 ♠▲♣♥▲
내 용

1. 추진배경

□ 진공도 저하(647mmhg) 발생으로 출력제한 발전 중, 적극적인 원인 파악을 통해 진공도 저하 지점 발견 및 긴급 작업 시행

2. 추진 중 어려움

□ 진공도 저하는 Condenser와 연결된 모든 부분을 통해 발생 가능하여 조기 발견이 어려우나, 열화상 장비 동원 등 가용 능력을 총동원하여 발견. 정지 작업을 취소시킴

3. 해결노력

□ 기존 점검 방식인 연무기, 모기향 사용을 통해 발견하지 못하였으나, 열화상 카메라 사용 아이디어를 통해 예측하지 못한 포인트에서 진공도 저하 지점을 발견

개선 전	개선 후
· 모기향 및 연무기 사용	· 열화상 카메라 사용

4. 주요 성과

- ☐ 진공도 저하로 인해 출력제약 발전중인 발전소를 정상화
- ☐ 설비의 성능 개선 및 수익 창출, 안정적인 열공급에 기여

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) ♠▲♠♥▲ ▽△◆ 조장 QEU

붙임 관련 증빙 1부. 끝.

[붙임] 관련 증빙

- 위험성평가를 기반한 TBM 활동 -
Tool Box Meeting Check Sheet

작업일자	2024년 9월 12일	작업구간	관상 W/O ☐ OH W/O ☐ 부서명 <u>다산ENR</u> 관리 ☐ 기타 ☐ 정비조장 <u>조병익</u>				
STEP	TBM 대상 Work						
설비명	~ 호기) ST Condenser						
정비명	내부 비계 설치 및 점검						
정비방법	비계(하)						
위험등급	A등급 ☐	B등급 ☒	C등급 ☐ D등급 외 ☐ Y ☒				
참조인원	TBM장소 <u>ST</u> <u>관상</u> 참석인원 <u>외 (명)</u> Y ☒						
설비·계통 점검	고온 설비계통 확인 ☒ 고압 설비계통 확인 ☒ 밸브 차단 여부 확인 ☒ 진원 차단여부 확인 ☒ 작업대상 기기 충전여부 확인 ☒ 계속 인터락 연계여부 ☒						
작업계획서(법칙/동반)	중량물 취급작업 ☐ 전기작업 ☐ 지게차/화물차 ☐ 화물물질 취급설비 ☐						
안전작업	Tagout ☒ 작업구획 ☐ 작업원환권 ☐ MSDS ☐ 안전제조 및 스트레칭 ☐ 안전모 ☒ 안전대 ☒ 2중고리 안전대 ☐ 보안경 ☐ 귀마개 ☐ 마스크 ☒						
준비·착용	안전화 ☒ 관광동 ☐ 불타 비산방지포 ☐ 소화기 ☐ 추락방말 ☐ 가스농도측정기 ☒ 감전기 ☐ 환산점권포기 ☐ 설치용구 ☐ 기타 ☐						
작업전 위험성평가(잠시평가)	구분 유해위험 세부내용						
1	정식	안전조치	위험도				
2	동작	안전조치	위험도				
One Point 안전지침							
소속 : 한전KPS 직책 : <u>설명</u> <u>한정</u>							
관리감독자 확인 (안전사항 의견)							
의견 : <u>안전대 착용, 환산동작 명</u>							
작업후 종료 미팅 (작업전 위험성평가 효과)							
양호 ☐ 개선 ☐ (내용 :)							
점검사항 Check List							
No	항목	Y	N	No	항목	Y	N
1	작업조건과 장비범위에 대해서 검토 했는가?	☒	☐	7	안전징구 및 개인보호구 착용상태 양호한가?	☒	☐
2	도면 및 안전/정비절치서를 검토 했는가?	☒	☐	8	근로자의 건강상태는 양호한가(과음, 피로)	☒	☐
3	장비/공구 사용법에 대해서 논의 했는가?	☒	☐	9	위험성평가는 시행하였는가?	☒	☐
4	작업 대상기기는 계통과의 되어 있는가?	☒	☐	10	유해위험에 대한 안전교육은 시행하였는가?	☒	☐
5	인적상수, 이물질유입에 대해 논의 했는가?	☒	☐	11	안전 작업화가서는 발행되었는가?	☒	☐
6	유해·위험요인에 대한 조치를 했는가?	☒	☐	12	작업 전/후 건강상태 확인·서명하였는가?	☒	☐
등록이사항 : 한전KPS주식회사 관리번호 : 안전-TBM-001(24.1.17, Rev.4)							

한전KPS 교육일자

2024년 9월 12일 목요일

교육내용	특별안전교육	교육방법	강의식
교육장소	KPS A빌딩 1층 ST-Condenser 현장	교육시간	22:00 ~ 24:00
교육인원	명	강사	서재현 팀장

밀폐 공간 내 비계 설치 및 용접 작업

1. 안전대 착용 및 설치 후 작업
2. 산소농도 측정(매 1시간)
3. 긴급 산소 마스크 구비 후 내부 진입
4. 조명 확보
5. 2인1조
6. 위험 상황 시 작업 중지(Safety Call)

소속	성명	서명	소속	성명	서명
한전KPS기타	신근재		한전ENR	강안호	
"	김성열		"	신상민	
"	유현		"	최정민	
"	김민		"	최정민	
"	최정민		"	강병기	

T3038(사제역/기)계통/2024-09-12 22:16

TBM 활동일지

관련 교육일지

작업사진