

감사결과처분(요구)서

일련번호	21	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조△△원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	72,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	재(요)알부터 각1개월내

△△△△△△△△△△

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 2021년 △△△야영장 정비공사 감독 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조제1항 규정에 의거, 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조제1항제1호에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 2021년 △△△야영장 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계 약 금 액	계 약 업 체
2021년 △△산 야영장 정비공사	2021.05.04. ~ 2021.06.22.	영지 구획 및 정비, 진입로 포장 등	**,***,***원	**개발(주)

- 사토처리 단가 과다 계상 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
1.01 토공								
사토운반(토사)	15DT+BH0.7	282㎡	5,260	1,483,230	5,078	1,432,084	51,146	
소 계				54,932,176		54,881,030	51,146	
제경비				29,908,824		29,887,023	21,801	
총 계				84,841,000		84,768,053	72,000	천단위절사

- △△△△△△△△△△에서는 지속적으로 증가하는 야영장 이용객의 니즈를 충족하고 노후 시설물을 개선하고자‘2021년 △△△야영장 정비공사’를 실시하였음
- 위 사업과 관련하여 설계도서를 살펴본 결과 야영장 정비사업에 발생하는 사토처리(15DT+BH0.7)를 인근 5km지점의 해인사 일원으로 선정하여 사토를 처리 하도록 계획하였다. 하지만 사토처리를 위한 단가산출 결과에 따르면 최초 사토장 선정시 해인사측에서 사토장 정리를 위한 장비를 투입하도록 하였음에도 이를 감안하지 아니하고 사토장 정리비용을 단가계산서에 반영하여 72,000원의 공사대금이 과다 집행되도록 하는 등 공사감독 업무 처리를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- **재정상 회수** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - 과다 집행된 공사비 72,000원 회수
- **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련