

우 수 업 무 사 례

관련부서

○○○○건설출장소

관련자

4급 ○○○○

☐ 제 목 : 가스배관 피킹 일정 단축에 따른 매출액증가

1. 개 요

당초 계획 대비 세척수 처리 공법개선을 통한 Pigging 일정 단축하여 매출액 및 생산량 증가 기여

2. 현행 문제점

☐ 피킹시 배출되는 세척수를 당초 울산지사로 이송, 처리 예정이었으나 세척해수의 지하공동 유입시 비축유 긴급 출하작업 불가 및 핵심설비 (원유 펌프 등)의 고장 등 운영상의 문제 발생 우려

☐ 처리량(750톤/일)또한 제한으로 작업진행 지연 가능성 대두

※ 1회 Pigging시 세척수 발생량 (약 6,000m³) x 최대7회 = 총 42,000 m³

☐ 가스전 Shut-Down기간 단축하기 위한 처리방안 도출 필요

3. 개선 내용

☐ 울산지사를 통한 세척수 처리 대신, 가스전에 저장조를 조성하고 유수분리기 외 추가설비를 설치하여 유분배출기준(15ppm)을 만족시킬 수 있는 설비 적용함으로서 처리속도 증가 및 일정 단축 기여

구 분	당초	최종	비 고
처리량	최대750톤/일	최대6400톤/일	

☐ 일정단축 (당초대비)

구 분	당초	수정	최종	비 고
Shut-Down	'16.07.17-10.26 (102일)	'16.07.25-10.14 (82일)	'16.07.25-10.4 (72일)	수정안 대비 10일 단축

4. 기대효과

☐ 가스전 Shut-Down기간 단축에 따른 매출액 증가 기여

- 단축 10일시 매출액 및 생산량 증가 : 미화 약 4,214천불(약68.6mboe)