

우 수 업 무 사 례 14

관련부서

☐ ☒ 지사

관련자

○○○

☐ 제 목 : 양방향 폼챔버 교체

1. 개 요

- 제품탱크 상부에 설치된 폼챔버의 방출구가 평상시 탱크쪽으로 방출하도록 설치되어 방출 시험시 탱크 외부로 폼챔버의 방출구 방향을 재설치에 따른 안전상 위험을 방지코자 양방향(Test Hole 부착형 폼챔버)으로 교체

2. 현행 문제점

- 폼챔버 탈·부착시 고소작업차 임차에 따른 추가비용 발생 및 신속한 폼 방출시험 곤란
- 폼방출 시험을 위해 방출구 방향 전환시 폼챔버 탈·부착에 따른 고소작업으로 인한 추락,낙하 등 위험요인
- 폼챔버 토출측 후렌지 탈거 및 부착시 가연성 가스 발생에 따른 화재 폭발위험성 상존

3. 개선 내용

- 등유탱크 설치된 2개의 폼챔버 중 하나를 양방향(Test Hole 부착형 폼챔버)으로 교체

4. 기대효과

- 방출시험 시 고소작업에 따른 비용절감 및 인력의 효율적 운영 도모
- 폼챔버 탈거 시 가연성 가스에 따른 화재 폭발위험요소 제거
- 외부기관 점검 시 신속한 방출시험으로 지사 이미지 개선