

우 수 업 무 사 례 5

관련부서

□○지사

관련자

○○○

□ 제 목 : 계곡수 공급시설 설치

1. 개 요

□○지사 계곡수에 대한 수질검사 결과 주입용수 수질기준에 만족함에 따라 계곡수 공급시설을 설치하여 용수비용 절감 및 용수원 다각화 도모

2. 현행 문제점

공업용수 사용에 따른 비용발생 및 비상시 대체 수원 부족으로 안정적인 공동 운영에 지장 초래

3. 개선 내용

○ 계곡수 공급시설 설치

구분	수처리실 옆	신설공동 입구
공사내용	유도관, 집수정(3*3*2m), 수중펌프, 토출배관(150m), 전기관넬 등 설치	펌프 Pit, 수중펌프, 토출배관(350m), 전기관넬 등 설치
공사비용	약 30백만원	약 21백만원

4. 기대효과

○ 공업용수 비용절감 실적('20년 8월 중순 ~12월, 4.5개월간)

(단위 : m³, 천원)

구분	8월	9월	10월	11월	12월	합계
계곡수량 (유량계 기준)	12,045	21,868	1,969	1,194	508	37,584
절감액	5,465	9,922	893	542	230	17,052

* 용수단가(453.7원/m³):기본(70원)+사용(163.7원)+물이용부담금(170원)+부스팅전력료(50원)

- 용수원 다각화로 안정적인 공동운영에 기여