

우수업무사례 3

관련부서

□○지사

관련자

○○○

□ 제 목 : 송유관 동시 입·출하를 위한 설비 개선

1. 개 요

송유관(□.□)과 추가공동 입·출하작업을 동시 가능토록 설비 개선을 통한
고객만족도 및 추가 수익 창출 기대

2. 현행 문제점

- 송유관(□.□)과 추가공동 입출하 배관의 Block 밸브(MOV-P401) 설치 후 사용실적 및 향후 사용가능성이 없으나 밸브 Passing 우려로 송유관(□.□) 및 추가공동 동시 입출하 작업에 제약 발생

3. 개선 내용

- 동 밸브를 철거 후 Blind 설치하여 배관을 물리적으로 분리하여 송유관(□.□)과 추가공동 동시 입출하 작업이 가능토록 설비 개선

4. 기대효과

- 추가공동 입출하작업과 상관없이 송유관(□.□) 이송이 상시 가능하여 고객만족도 제고 및 수익 창출 기대