

△△△△공단 상임감사

회수, 통보

제 목	2023 △△△△ 탐방로 정비공사 부산물처리 정산 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△(이하 ‘사무소’라 한다)에서는 재난 발생 위험요소 사전제거 및 안전한 탐방환경 조성을 목적으로 △△입구~정상구간, △△공원~△△대교구간에 탐방로 훼손 및 노후 시설물 정비·개선 등을 위하여 아래[표 1]에서와 같이 ‘2023 △△△△ 탐방로 정비공사’를 시행하였다.

[표 1] 2023 △△△△ 탐방로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	발주금액(천원)	비고
2023 △△△△ 탐방로 정비공사	△△△△△△ ~ △△△△△△	- 방부목계단 - 목재난간 철거 및 설치 - 야면석계단 및 깔기 등	△△△△△△△	-

주 탐방로 내에 조경시설물 및 안전시설 설치, 훼손 및 유실 법면 정비, 노후된 시설물 개선·정비 등을 시행하면서 목재데크철거 및 잡철물철거 공정에서 발생한 고재에 대한 정산 등의 처리가 누락되어 있는 사실이 확인되었다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 같은 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사무소에서 시행한 ‘2023 △△△△ 탐방로 정비공사’에 대한 준공도서를 확인한 결과, 착공내역서 및 준공내역서에는 목재데크철거, 잡철물철거 등 철거 공정에서 발생한 부산물(고재)처리가 누락되어 있으며 준공 시 별도의 설계변경 및 정산 등의 절차 없이 준공처리 되었음을 확인하였다.

이에 사무소에서는 공단 「공사업무집행규칙」 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함에도, 철골재 철거 공정에 따른 부산물(고재)량 1,653kg이 발생하였음에도 설계변경, 정산 등 별도의 처리를 이행하지 않은 사실이 확인되었다.

이에 따라 아래[표 2]에서와 같이 준공내역서에 미반영되어 있는 부산물(고재) 처리 총중량 1,653kg에 대하여 사업 당시 고철 판매단가[2023년 5월_kg당 389원]를 고려하였을 때 과다 지급된 공사비 총 857,000원을 회수할 필요가 있다.

[표 2] 2023년 △△△△ 탐방로 정비공사 부산물(고재)처리 미반영 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
(2) 철거공 (철골재 철거 kg)								
고재처리	철골재	1,653kg	-	-	389	643,017	△ 643,017	
제경비		1식	59,700,421		595,641,083		△ 136,338	
소계(a)			-	-			△ 779,355	
부가세(b)		1식	16,621,000		16,543,064		△ 77,936	
총 계(a+b)			-	-			△ 857,000	천원이하 절사

자료: 사무소 제출자료 재구성

-	-
2공구 철거공_철골재 및 경량형 강제난간 철거	2공구 철거공_철골재 및 경량형 강제난간 철거

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하면서 과다 지급된 공사비를 회수하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 ‘2023 △△△△ 탐방로 정비공사’ 부산물 (고재)처리 미반영으로 과다 지급된 공사비 857,000원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)