

△△△△공단 상임감사

통보

제 목	재난취약지구 정비공사 낙석방지책 설치 검토 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△는 매년 자연재해로 인한 재난 발생 위험요소를 사전에 정비하여 탐방객 안전사고 예방 등 안전한 △△△△ 환경 조성을 위하여 재난취약지구(급경사지 및 재해위험지구)에서 ‘재난취약지구 정비공사’를 시행하고 있다.

이에 따라 △△△△△△△△△△△△에서는 2022년 및 2023년도에 재난취약지구 정비공사를 추진하면서 낙석방지책 설치가 표준설치 기준에 역방향으로 표시되어 있었으며 공사도 설계도면대로 시공되어 있었다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케

하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의
제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내
용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등
공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및
시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가
있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△에서는 아래 [표1]에서와 같이 「2022 △△△(△△)
재난취약지구 정비공사」와 「2023년 △△△△△ 재난취약지구 정비공사」를 추진
하면서 자연재해로 인한 재난 발생 위험요소를 사전에 정비하고 탐방객 안전사고
예방을 위하여 낙석방지책, 낙석방지망, 안전난간 등을 제작·설치하였다.

[표1] △△△(△△) 재난취약지구 정비공사 사업 현황

공 사 명	공 사 기 간	주요 사업내용	사업비(천원)	계약업체
2022 △△△(△△) 재난취약지구 정비공사	2022. 6. 24. ~ 2022. 10. 3.	- 재난취약지구 정비 1식		유한회사 △△△△△△
2023년 △△△△△ 재난취약지구 정비공사	2023. 5. 2. ~ 2023. 7. 28.	- 재난취약지구 정비 1식		주식회사 △△△△

위 사업에 대한 준공도서(준공도면 및 준공사진)를 확인한 결과, 2022 △△△(△
△) 재난취약지구 정비공사의 경우 (재난취약지구-2구간)에 낙석방지책A(단부구간)
2경간과 낙석방지책A(표준구간) 19경간, 낙석방지책B(단부구간) 2경간과 낙석방지책
B(표준구간) 4경간을 설계에 반영하여 설치하였으나, 아래 [그림1]에서와 같이 일부
구간에 대하여 설계도면에 일반적인 낙석방지책 표준설치 방향이 아닌 역방향으로

설계되어 있었고 현장에서는 설계도면과 같이 설치되어 있음을 확인하였다.

또한, 2023년 △△△△△ 재난취약지구 정비공사의 경우 (△△△△~△△폭포-1)에 낙석방지책(단부구간) 2경간과 낙석방지책(표준구간) 13경간, (△△△△~△△폭포-2) 낙석방지책(단부구간) 2경간과 낙석방지책(표준구간) 8경간을 설계에 반영하여 설치 하였으나, 아래 [그림2]에서와 같이 설계도면에 일반적인 낙석방지책 표준설치 방향이 아닌 역방향으로 설계되어 있었고 현장에서는 설계도면과 같이 설치되어 있음을 확인 하였다.


이에 따라 공사감독원은 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순 되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우 적절한 상태로 설계변경 등의 조치를 취하여야 한다.

△△△△△△△△△△△△에서는 재난취약지구 정비공사를 추진하면서 경사면과 이격이 있는 구간과 폭이 좁은 탐방로 구간에 현장 여건을 고려하여 낙석방지책을 역방향으로 설치하였다고 하지만, 낙석 등 위험지역에서 일반적으로 설치하는 낙석 방지책 설치기준이 있음에도 불구하고 전문가 자문 등 충분한 검토 없이 설계서에 반영하여 현장에 제작·설치한 사실이 있다.

[그림1] 2022 △△△(△△) 재난취약지구 정비공사



[그림2] 2023년 △△△△△ 재난취약지구 정비공사



4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과에 수용하며, 2022년 및 2023년 재난 취약지구 정비공사 시 기존 낮게 설치된 낙석방지책을 보강하고 이질감을 없애기 위하여 같은 형태로 설치하였으며, 낙석방지책이 설치된 구간은 경사면과 충분히 이격거리가 있어 안전하다고 판단하였고, 일부 구간은 탐방로 폭이 좁아 현장 여건을 고려하여 제작·설치하였습니다. 향후 공원사업 추진 시 공종별 표준시방서, 특기시

방서, 표준설계도 등을 충분히 고려하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)