

- ◆ 산화구 현장운영 계측설비→수조설치 운영 변경으로 신뢰성있는 데이터 확보
- ◆ 수조설치 운영 시 계측설비 센서부 세척 및 교정주기 단축

□ 추진배경

- 산화구 현장운영 계측설비→수조설치 운영 변경
- 기존 1계열 통합수조 드레인 후 찌꺼기 쌓임해소

□ 사업개요

- 사업명: 산화구(2계열)계측설비 연구개선물품 구매
- 사업금액: 금6,635천원
- 사업기간: 2024.10.7. ~ 11.5.
- 사업내용
 - 수조내부망 제거 및 유로배관 추가설치

□ 개선사항

- 1계열 통합수조 드레인 후 찌꺼기 쌓임 해소
- 수조내부망 제거 및 유로배관 추가설치로 찌꺼기 쌓임없이 운영
- 산화구1계열 운영결과 토대로 1,2계열 수조내부망제거 및 유로배관추가반영



□ 추진성과

- 산화구 계측설비 개선연구에 의한 신뢰성 있는 데이터 확보 및 안정적인 공정관리