

◇ 악취발생 제로화를 위한 설비 운영 효율 및 시설 개선을 통해 쾌적한 근무환경 조성


□ 추진배경

- 인근 공원 등 주민편의시설 인접에 따른 악취민원 제기 가능성 제거
- 악취방지시설 운영 효율화를 통한 악취발생 제로화

□ 추진내용

- 탈취설비 운영 효율 개선

- 고·저농도 탈취팬 인버터(VVVF) 설치를 통한 전력비 55,658천원 절감
- 탈취설비 배출구 악취 점검 및 수조 세정횟수 강화에 따른 약품 투입량 저감으로 약품비 6,138천원 절감



- 악취확산 방지를 위한 시설 개선

- 슬러지저류조, 혐기조, 무산소조 완전 밀폐 및 사업소 내 에어 샤워기 설치



슬러지저류조 완전 밀폐 혐기조무산소조완전 밀폐 악취 제거 및 근무환경 개선을 위한 에어 샤워기 설치

- 악취방지시설 증량, 우수토실 및 악취저감 시설 운영조건 변경

구 분		기 준	개 선
악취방지시설	용량	200m ³ /min	400m ³ /min
	탈취방식	바이오 필터	약액세정
	포집형태	국소포집	공간포집
우수토실 점검		주 1회	주 2회 이상
악취저감시설 운영		간헐적	24시간 상시
하수암거 세정작업		8회/1년	12회/1년

□ 추진성과

- 전력사용량, 약품사용량 저감으로 전력비 55,658천원, 약품비 6,138천원 절감
- 악취기술진단 완료시설 운영관리 평가 “최우수상 수상” (2024. 7. 11.)