

현 지 조 치

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 청구서류 미흡

관 련 부 서 전남서부지사

내 용

1. 업무 개요

소형저장탱크가 설치되는 LPG특정사용시설의 완성검사는 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 [별표 20]과 「KGS FU432 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준(이하 “상세기준”이라 한다)」, 「LPG시설 검사업무처리지침」에 따라 설치 하고 있으며, 전남서부지사에서는 감사대상기간(2022.10.01. ~ 2025.10.31.)동안 관할 지역 내 LPG특정사용시설 소형저장탱크 완성검사를 총 2,755건 실시하였다.

[표 1] 지역 별 소형저장탱크 완성검사 처리 내역

(단위 : 건)

검사 구분	○○군	○○시	○○군	○○군	○○군	○○군	○○군	○○군	○○군	계
완성 검사	188	132	345	515	416	267	193	272	427	2,755

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 「LPG시설검사업무처리지침」 제3-8조 제1호에 따라 LPG특정사용시설 완성검사 시 청구서류를 별표8과 같이 정하고 있으며, 이 중 패키지형 소형저장탱크 및 일체형 저장탱크를 설치하는 경우 일체형 조립검사 성적서와 비파괴

포인트를 확인이 가능한 조립검사도면을 징구 하여야 한다.

LPG시설검사업무처리지침 [별표 8]
시설별 안전성확인 및 완성검사 징구서류 목록 (제3-8조제1호관련) 1. 징구서류 가. <생 략> 나. 특정사용시설 ◦ 특정설비 검사합격 증명서 - 패키지형 소형저장탱크의 경우, 일체형 저장탱크 조립검사 성적서(비파괴포인트 확인 이 가능한 조립검사도면 포함, 해당하는 경우에 한함)를 추가 징구한다.<이하 생략>

3. 감사결과 확인된 문제점

전남서부지사에서는 감사대상 기간(2022.10.01.~ 2025.10.31.) 동안에 LPG특정 사용시설 완성검사를 실시하면서 아래 [표 3]과 같이 4건에 대하여 패키지형 소형 저장탱크의 일체형 저장탱크 조립검사 성적서와 비파괴포인트 확인이 가능한 조립 검사 도면을 징구하지 않아 안전성이 확보되지 않은 상태에서 완성검사 결과를 ‘적합’ 처리하였으며 감사기간 중 해당 건에 대한 서류를 징구하여 적정함을 확인 하고 현지조치 완료하였다.

[표 3] 조립검사 성적서 및 비파괴포인트 확인가능한 도면 미징구 현황

연번	접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	검사일자	저장능력[kg]	검사원
1	20**- *****	***** (****)	‘A’	20**.**.**,	942.418	○○○
2	20**- *****	***** (****)	‘B’	20**.**.**,	992.168	○○○
3	20**- *****	***** (****)	‘C’	20**.**.**,	999.79	○○○
4	20**- *****	***** (****)	‘D’	20**.**.**,	1920.54	○○○

※ 자료출처 : 감사기간 중 제출받은 검사서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전남서부지사장은

위 [표 3]과 같이 LPG특정사용시설 완성검사 시 패키지형 소형저장탱크에 대한 일체형 저장탱크 조립검사 성적서 및 도면을 미징구하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.(현지조치_회보불요)