

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2024-종합감사-07-22	관계부서	제○발전소 △부
제 목	면밀한 기술지침서 분석, 적극적인 규제협의로 CLP보수-연료장전 병행공정 시행		
1. 내용 가. 개요 ○ ◇본부 제○발전소 △부 V ■직급은 ◇▲, △호기 계획예방정비(O/H) 종합계획 수립 및 공정관리, 정비작업관리 업무를 담당하고 있음 ○ 20□□년~20□■년에는 양 호기 장기 O/H(도합 316일*)를 성공적으로 계획하고, 면밀한 공정관리를 통해 공정최적화에 전력을 기울였음 * ◇▲호기 제■차 O/H(20□□. 9. **,~20□□. 1. **, 123일), ◇▲호기 제■차 O/H(20□□. 12. **,~20□□. 6. **, 193일) ○ 그 중에서도 ◇▲호기 제■차 O/H는 당초 계획공기 대비 4개월 가량 조기착수 되었음에도 불구하고, 성공적으로 기한 내에 준비를 마치고 O/H에 돌입하였으며, 공기내 각종 돌발적인 설비·규제현안이 발생하여 공정관리에 어려움이 많았으나 유연하고 탄력적인 공정 운영으로 차질 없이 O/H를 완수하였음 ○ 특히, O/H 말미에 원자로 격납건물 배면 손상부가 발견되어 CLP 보수 및 양생, ■■■시험 수행(규제기관 요구사항) 등으로 공정이 많이 연장될 수 있었으나, 면밀하게 운영기술지침서를 검토하여 CLP 배면 콘크리트 양생기간에 연료장전이 가능할 수도 있음을 확인하고, 소·실장을 적극 설득하여 관련부서와의 협업으로 규제기관에 관철 시킴으로써 3일(72시간)의 공기를 단축하였음. 이는 하루 발전량 2,400MWh, 원자력 판매 단가 85원/kWh로 환산 시 약 61.2억 원에 해당하는 금액임(20□□년 8월 기준). ○ 또한, 원자로 격납건물 CLP 보수 기간 중에 연료장전을 시행하는 방안을 고안하고 규제기관에 관철시킨 것은 ◇▲호기가 전 원전 가운데 최초의 사례이고, 향후 타 원전 유사사례 발생 시 적용 가능한 우리 회사에 매우 유리한 선례를 남김.			
2. 관련자 (익명처리 위하여 삭제)			
참고사항	사례공유		