

비계 수량 과다 산정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
42	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ ●●공사 표준품셈을 활용하여 비계설치 및 해체 노무비를 산정할 경우 해당 품셈의 작성 기준에 부합되도록 비계수량을 산출하는 것이 적정한 노무비를 산정하는 방법이지만, 이와는 달리 잘못된 산출기준을 적용하여 비계 수량을 과다하게 산정함.

지 적 내 용

- ■본부 제 J 발전소 각 공사감독부서는 분장업무에 따라 경상 및 계획예방정비 공사·용역 관리, 설비 점검 및 시험, 유지보수, 간이공사 등의 업무를 담당하고 있고, 제 J ●●소 ㉠ 부는 ■J, ㉡호기 배관시공 관리업무 등을 담당하고 있다.
 - 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항)에 따르면,
 - 계약담당공무원은 이 예규에 따라 예정가격 작성시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 한다.
 - ‘--**년 ●●공사 표준품셈(—원)’ 1-1-3(적용방법) 3항에 따르면,
 - 본 표준품셈은 ●●공사 중 대표적이고 보편적이며 일반화된 공종, 공법을 기준한 것이며 현장여건, 기후의 특성 및 조건에 따라 조정하여 적용하되, 예정가격작성기준 제2조에 의거 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 되어 있다.
 - 또한 ‘--**년 ●●공사 표준품셈’ 2-7-1(강관비계 설치 및 해체), 2-7-2(시스템비계 설치 및 해체), 2-7-3(강관틀 비계 설치 및 해체)에 따르면,
 - 비계 설치 및 해체작업에 대한 노무비는 비계 종류에 따라 구분되며, 비계 면적에 품(노무) 수량을 곱하여 산정하도록 되어 있고,
 - —원 질의답변(질의번호 2403-013, 2024. 3. 5. 등 다수)에 따르면, 비계관련 품셈 (2-7-1, 2-7-2, 2-7-3)은 외벽으로부터 ○cm 이격된 지점에 비계폭 약 ○m, 비계면적(외주둘레*높이=㎡, 난간포함) ㎡당 설치기준이다.
- * 외주둘레란 건축물 4면을 둘러쌀 때 설치하는 비계의 총 길이를 의미한다.

- 그러나 ■본부 제Ⅱ발전소 및 제Ⅱ●●소에서 점검 및 정비·공사 등을 위해 설치된 비계공사비 내역을 확인한 결과,
 - ♠♣♣호기(■♣♣호기) ●●●●설비공사(제Ⅱ●●소 Ⅰ부) 및 ■♣♣호기 ○○○○정비(제Ⅱ발전소 △부(현 ㉠부)를 수행하면서 비계설치 및 해체 공사비를 산정하기 위해 ●●공사 표준품셈 2-7-1(강관비계 설치 및 해체)에 따라 노무비를 산정하였는데,
 - 적정한 비계설치 및 해체노무비를 산출하기 위해서 해당 표준품셈이 작성된 기준을 따를 필요가 있지만, 해당 표준품셈의 기준인 ‘외벽으로부터 ○cm 이격된 지점에 비계폭 약 ○m, 비계면적(외주둘레×높이=㎡, 난간포함) ㎡당 설치기준’과 다른방식으로 비계면적을 산출하였다.
 - 즉, 해당 표준품셈 적용기준은 비계가 설치되는 외주둘레에 높이를 곱하여 산출한 면적당 기준이지만, ■본부 일부공사에서는 비계발판의 외주둘레길이에 높이를 곱하여 잘못된 비계면적 산출방식을 적용함으로써 비계면적을 과다하게 산출하였다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 상기의 기준에 비해 비계면적이 과다하게 산정되었다는 감사의견을 수용하였다. 다만, 제Ⅱ●●소 Ⅰ부에서는 작업 여건을 고려하여 비계면적 산출 시 ○% 감소시켰으며, ■♣♣호기 ●●공사 준공 전이므로 전문기관을 통한 별도의 비계면적 산출기준을 마련한 후 설계변경을 진행하겠다는 의견을 제시하였고, 제Ⅱ발전소 ㉠부에서는 비계 면적산정에 있어 기준이 명확하지 않지만 20□□년까지의 표준품셈에 비해 일부 과다하게 산정되었다는 의견을 제시하였다.
- 20㉠㉠년부터는 ‘●●공사 표준품셈’ 상 건축적산자료가 삭제된 상태이지만, ●●공사 표준품셈 제정기관인 —원에서는 비계관련 품셈(2-7-1, 2-7-2, 2-7-3)이 외벽으로부터 ○cm 이격된 지점에 비계폭 약 ○m, 비계면적(외주둘레×높이=㎡, 난간포함) ㎡당 설치기준이라고 답변하고 있으므로 해당 표준품셈을 적용하는 경우에는 해당 설치기준을 따르되, 현장여건을 고려하여 적절히 조정한 후 적용할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

- 다만, 비계관련 표준품셈의 작성기준(외벽으로부터 ○cm 이격된 지점에 비계폭 약 ○m, 비계면적(외주둘레×높이=㎡, 난간포함) ㎡당 설치기준)이 현행 ‘●●공사 표준품셈’에 명시되어 있지 않고, —원 —센터의 질의답변란에만 게시되어 있다는 점과 ■본부를 포함한 타 본부에서도 이와 같은 사례가 확인되었으므로 비계면적 과다계상에 따른 노무비를 과잉 계산하는 사례가 없도록 본사 주관부서에서는 비계면적 산출기준을 사업소에 공지할 필요가 있다.

○ 아울러, 비계면적 산출기준 공지 후 20**년 시행예정인 특정감사를 통해 비계설치 노무비에 대한 예산절감 효과를 점검할 예정이다.

조 치 할 사 항

1. ▲처장 및 △처장은 ●●공사 표준품셈을 활용하여 비계설치 노무비를 산정할 경우 해당 품셈의 작성 기준(외벽으로부터 ○cm 이격된 지점에 비계폭 약 ○m, 외주둘레(비계발판둘레가 아닌 비계설치 둘레)×높이=㎡당 설치기준, 난간포함) 및 현장여건을 고려하여 적정한 비계설치 노무비를 산출할 수 있도록 전사에 공지하시기 바라며, (통보 1)
2. ■본부장은 표준품셈에 따른 비계 설치 및 해체 노무비 산정 시 위와 같이 해당 품셈의 작성 기준 및 현장상황을 고려하여 비계면적을 과다하게 산출하는 일이 발생되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련기준에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서	▲처(○부), △처(▽부), 제Ⅱ발전소(○부), 제Ⅱ●●소(●부)
관련부서	