

주의·개선 요구

【6】

제 목 터빈 설비보호용 □■○○ 관리 소홀

소 관 부 서 ㉠ 본부 ㉡부

조 치 부 서 ㉠ 본부 ㉡부

내 용

1. 업무 개요

㉠ 본부 ㉡부는 터빈과 터빈 보조기기 설비의 유지·관리를 담당하고 있으며, 터빈 건물 내 화재 발생 시 조기 진압 및 대형 화재로의 확산을 방지하기 위하여 약 xxx의 예산을 들여 터빈 고압유 계통 설비 주변에 □■○○를 설치(20xx. xx. xx. ~ 20xx. xx. xx.)하였다.

[표] 터빈 보호용 □■○○ 설치 내역

구분	계약명	계약기간	소요 금액
기자재 구매	터빈동 □■○○ 구매	20xx. xx. xx. ~ 20xx. xx. xx.	xxx
기전 공사	㉠ 본부 터빈실 □■○○ 설치공사	20xx. xx. xx. ~ 20xx. xx. xx.	xxx
토목 공사	㉠ 본부 터빈실 □■○○ 토목공사	20xx. xx. xx. ~ 20xx. xx. xx.	xxx
합 계			xxx

자료: 감사 대상부서 제출자료 및 전자결재 자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

발전설비에 설치된 소방설비는 「민방위, 예비군, 소방업무세칙」 제14조 내지 제17조에 따라 외관 점검, 작동·기능점검, 종합 정밀점검 등을 각각 월 1회 이상,

연 1회 이상 등 주기적으로 시행하고, 그 점검 실적을 기록·관리하여야 한다.

특히 터빈, 주변압기 등 발전소 주요 설비는 화재사고 시 인명피해의 우려는 물론 복구에 상당한 기간과 예산이 소요되므로 주요 설비의 소방설비는 주기적으로 점검하여 유사시 즉시 동작, 사용이 가능하도록 철저히 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 터빈 설비보호용 □■○○의 경우, 20xx년 xx월 설치 완료 이후 감사 일 현재까지 설비에 대한 동작 시험 및 주기적 점검을 시행하지 않았으며, 이와 관련한 절차서도 제정되어 있지 않았다.

또한 현장 점검 결과, A 상부의 ㉠ 분사구 x개가 파손된 상태였으며 B가 ◇◇으로 세팅되어 있어 화재 발생 시에도 설비가 동작하지 않도록 설정되어 있음을 확인하였다.

그 결과 발전소 주요 설비인 터빈의 화재 피해 최소화를 위해 설치한 소화설비가 화재 발생 시에도 제대로 활용되지 못할 우려가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과 ㉡ 본부 ㉢부는 터빈 설비보호용 □■○○ 설치 직후 사용 절차를 현장 설비에 부착하는 등 화재 발생 시 즉각 대응이 가능하도록 조치하였으나 이후 설비 담당 직원의 잦은 교체로 인하여 설비관리에 미진한 부분이 있었음을 인정하였다. 또한 파손된 ㉠ 분사구 교체, 동작시험·점검 관련 절차서 제정 및 주기적 설비 점검 등을 시행하고 해당 설비를 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠ 본부장은

① 화재 발생 시 터빈 보호용 □■○○가 즉시 대응이 가능하도록 철저히 관리
하시고 관련 부서를 대상으로 사용법 및 설비 유지보수 교육을 시행하시기
바랍니다. [기관 주의]

② □■○○의 작동, 주기적 기능점검에 대한 절차서를 제정하여 설비 점검 및 관리를
철저히 하시기 바랍니다. [개선]