





번 호	지 적 사 항	자체처리내용				
06	<u>제목 : 통합기재갱 헌치부 설계·시공 기준 미흡</u> ○ 조치부서 : [REDACTED] ○ 지적사항 철도터널 기재갱의 경우 현장여건을 고려하여 [REDACTED]은 하선 측에 400m 간격으로 통합 기재갱을 설치할 수 있으며, 터널 통합기재갱(전기설비 설치공간) 및 방향전환소 라이닝의 경우 일반적으로 헌치를 반영하고 있음 그러나 일부 사업의 경우 설계VE 등을 통해 시공성, 안전성을 이유로 헌치부를 삭제하고 있는 실정으로 시공성, 경제성, 안정성 등을 종합 검토하여 헌치부 유지/삭제에 대한 설계 방향 마련 필요 * “헌치부 유지”에 대한 시스템분야 의견조회(8.30~9.4) [그림] <u>헌치부 단면</u> <table><tr><th>헌치부 유지</th><th>헌치부 삭제</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	헌치부 유지	헌치부 삭제			[REDACTED]은 통합기재갱 헌치부 유지/삭제에 대한 시공성·경제성·유지관리 등에 대해 면밀히 검토 후 참고도 등에 명시하여 관리하도록 조치
헌치부 유지	헌치부 삭제					
