

■ 기술직 노하우를 활용한 조류연구센터 및 공원시설물 누수 문제 해결!!!

○ 추진개요

- △△△△△△△△△△ 내 시설물 중 누수 발생으로 근무여건 개선필요
- 자체 기술력을 바탕으로 누수 문제 해결

○ 대상시설물

- △△△△ 산하 △△△△(6개소 누수 및 크랙 200여곳 발생)
- △△△△△△△△△△△△△△△△(약 20개소 누수 발생)
- △△△△분소 8개소 누수 발생

○ 추진내용

- △△△△△△ 직영(자체 기술직)을 투입, 방수(주사기 공법/Epoxy injection)등 다양한 공법 적용으로 문제 해결
- 지속적인 누수현상이 발생한 창호 등 보강(우레탄 폼 작업) 작업 병행
- Con'c 벽체 등 크랙부분 보강 작업 실시

○ 추진현황 세

구 분	내 용	비 고
누수	사무소, 연구실 창호 등 6개소 정비	△△△△△△△
	사무실, 방재창고 창호 등 20여 개소 정비	△△△△△사무소
	창호, 직원숙소, 창고 등 8개소 정비	△△△△△△△
크랙부 보강	- Con'c 벽 등 200개소 보강(우레탄폼 주입 등) - 벽면 등 페티 작업 및 도색 작업 등	△△△△△△△
	- Con'c 벽 등 20개소 보강(주사기 공법/Epoxy injection)	△△△△△사무소
	- Con'c 벽 등 8개소 보강(주사기 공법/Epoxy injection)	△△△△△△△

○ 기대효과: 직영(기술직)을 통한 자체 정비로 50백만원 예산절감 효과 발생

구 분	위 치		내 용	사업비(천원)		
	건축물	세부위치		실 투입비	도급액	절감액
계						△△△△
시설물 누수정비	△△△△	△△△△	누수 공사	△△△△	△△△△	△△△△
	△△△△	△△△△	누수 공사	△△△△	△△△△	△△△△
	△△△△	△△△△	누수 공사	△△△△	△△△△	△△△△

○ 현황사진

옥상 위험구간 누수 작업	창호 방수 보강(우레탄 폼) 작업 등
주사기 공법(Epoxy injection)	퍼티 작업
도색 작업	최종 누수 테스트