

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023-085	처분요구일자	2023-07-00
처 분 종 류	개선, 권고		
관 계 부 서	◎◎처(■ ■ 팀), ◇◇처(◆ ◆ 팀), □□처(● ● 팀)		
제 목	콘크리트 단위수량 품질관리 기준 미반영		

지 적 내 용

1. 업무 개요

◇◇처(◆ ◆ 팀)는 첨단복합항공단지개발(1단계) 시설공사의 설계 및 시공을 담당하고 있으며, □□처(● ● 팀)는 화물기개조(정비)시설 신축공사의 입찰 및 시공을 담당하고 있다. 아울러, ◎◎처(■ ■ 팀)는 인천국제공항 건설관련 절차서와 기준서의 제정 및 개정 관리를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제55조에 의하면 건설사업자는 총공사비 500억 원 이상의 건설공사와 연면적 3만㎡ 이상의 다중이용 건축물 공사는 품질관리 계획을 수립하여야 하고, 총공사비 5억 원 이상의 토목공사와 연면적 660㎡ 이상의 건축물 공사는 품질시험계획을 수립하여야 한다.

그리고 「건설기술진흥법」 제56조에 따르면 발주자는 건설공사의 품질 관리에 필요한 비용(이하 품질관리비)을 공사금액에 계상하여야 하며, 동법 시행규칙 제53조에서는 품질시험비를 포함하는 품질관리비를 산출하고 구체적인 명세를 설계도서에 명시하도록 하고 있다.

한편, 국토교통부는 건설현장의 부적합한 레디믹스드콘크리트(Ready Mixed Concrete, 이하 레미콘) 사용을 근절하고 콘크리트 품질을 강화하기 위하여 불량 레미콘 근절 전담조직을 구성하여 레미콘 품질관리 강화방안을

2021년 3월 발표하였고, 2022년 9월 1일에는 단위수량(水量)¹⁾ 품질관리 기준 마련을 골자로 하는 「콘크리트 표준시방서(KCS 14 20 00)」를 개정·고시하여, 2022년 12월부터 의무적으로 레미콘 120m³ 반입 시마다 단위수량 품질검사를 시행하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

인천공항의 건설을 위한 시방서는 표준적인 시공기준을 제시하는 「공항 종합시방서」와 시설물별 특성에 따라 종합시방서의 내용을 수정, 보완 또는 가감하여 작성되는 개별 「공사시방서」로 구성되어 있다.

따라서 국토교통부의 강화된 품질관리 기준을 반영한 표준시방서가 개정될 경우 인천공항의 건설사업에 적용될 수 있도록 공항건설을 위한 「공항 종합시방서」를 개정하여 사업별 「공사시방서」에 적용될 수 있도록 해야 한다.

하지만 현재까지 「공항 종합시방서」에는 변경된 단위수량 품질관리 기준이 반영되지 않았다.

또한, 2022년 12월 이후 현재까지 시행계획이 수립되어 발주를 진행한 500억 원 이상의 건설공사는 ‘♣♣♣♣♣♣ 시설공사’와 ‘♠♠♠♠♠♠ 신축공사’이며, 두 건의 공사 모두 레미콘의 단위수량 품질관리 기준이 적용되지 않았다.

관계부서 및 해당부서 의견

◎◎처(■■■팀)는 표준시방서가 개정되었어도 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우에 종전기준 사용이 가능하고 설계서 간 모순이 있을 경우에는 공사시방서를 우선 적용하도록 되어 있어 의무적으로 적용해야 하는 것은 아니며, 「공항 종합시방서 033000절 현장타설콘크리트」를 금년 내 개정하여

1) 단위수량(水量) : 아직 굳지 않은 콘크리트 1m³ 중에 포함된 물의 양으로 콘크리트의 강도, 내구성 등 콘크리트의 품질에 직접적인 영향을 미치는 요소

향후 계약되는 공사에 국가 표준시방서의 내용이 적용될 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

□□처(●●팀)는 ♠♠♠♠♠♠ 신축공사에 대한 설계검토 등을 통해 착공 전 설계도서에 반영하여 공사를 진행하겠다고 하였고, ◇◇처(◆◆팀)는 건설공사 착공 시 관련기준을 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

이와 관련하여 최근 콘크리트 구조물의 안전 및 품질문제의 근본 원인으로 지목되는 부적합 레미콘의 사용을 근절하기 위한 방안으로 제시된 단위수량 시험은 품질관리계획을 수립해야 하는 건설사업에 적용하는 것이 타당한 것으로 판단된다. 만약 단위수량 시험의 적용을 제외하려면 그 사유와 필요성에 대한 사전 검토가 이루어져야 할 것이다. 그러나 이에 대한 검토는 이루어지지 않았다.

조치할 사항

① 사장(◎◎처장)은 레미콘 단위수량 품질검사를 향후 발주되는 건설공사에 적용할 수 있도록 「공항 종합시방서」를 개정하시기 바랍니다. (개선)

② 사장(◇◇처장, □□처장)은 ‘♠♠♠♠♠♠ 신축공사’와 ‘♣♣♣♣♣♣ 시설공사’에 대한 레미콘 단위수량 시험 적용을 검토하여 설계도서에 반영하시기 바랍니다. (권고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략