

② 지적사항 요약

3 건설공사 관련 법규 이행 분야 (9건) No. 20~28

25

본관동 근무환경 개선공사 설계 및 시공 관리 부적정

경고 - ◇본부 冊부 ㉠·㉡ / 주의 - ◇본부 冊부 ㉢·㉣·㉤

【현황 및 근거】

- 「건축물의 설계도서 작성기준」, 「공사관리규정」의 설계도서 작성 기준에 따르면 공사시방서와 물량내역서 등이 설계도서에 포함
- 「국가계약법 시행령」 제9조, 「공사계약일반조건」 제20조의 예정가격 작성 및 설계변경 기준 준수 필요
- 「건설기술진흥법 시행령」 제87조, 「부실벌점 관리 지침」에 따르면 건설엔지니어링(설계사)에 대하여 부실벌점 평가를 해야 함

【문제점】

- ① (설계 불명확 및 시공관리 미흡) ‘집기이전 및 설치’ 및 ‘알루미늄 방충망’ 설계·시공기준 불명확, 시공개소 및 규격 검측 미흡, 사전 설계변경보고 부실

< 설계 불명확, 시공관리 미흡에 의한 과다계상 금액 >

방충망	강당의자
15% (변경금액 약 ??원 중 약 ??원*)	15% (변경금액 약 ??원 중 약 ??원**)

* 실제설치 수량 및 자재, 규격(틀높이) 기준

** 공종명 ‘알루미늄 방충망’에 따라 자재 변경 설치 시 산출 금액

- ② (설계변경 부적정) ‘알루미늄 방충망’ 설치수량·규격이 내역서, 실제 설치수량, 도면간 상이하며, ‘강당의자’는 실정보고의 근거가 없음에도 설계변경 시행

< 설계변경시 방충망 수량 오류 >

설계변경	실제설치	준공도면
392개 틀높이 600mm	383개 틀높이 500, 600mm 혼합	366개 틀높이 확인 어려움

- ③ (부실벌점 기준 준수 소홀) 설계용역에 대한 부실벌점 측정 미시행

【조치할 사항】

- ▶ ①설계 및 시공관리, 설계변경 사전 검토·승인을 부적정하게 한 공사감독에 경고
- ▶ ②시공 자료 및 사전보고 미흡으로 설계변경 및 준공도서 검토·확인을 부적정하게 한 공사감독에 주의
- ▶ ③부실벌점 시행 기준 준수를 소홀히 한 담당자에 주의