

통 보

제 목 LPG특정사용시설 검사표 작성 미흡

관 련 부 서 충북북부지사

내 용

1. 업무 개요

충북북부지사에서는 관할 지역 내 소형저장탱크에 의한 LPG특정사용시설에 대하여 아래 [표 1] 과 같이 완성검사를 실시하고, 그 검사 결과를 ‘적합’ 으로 처리하였다.

[표 1] LPG특정사용시설 완성검사 실시 내역

접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	검사 종류	구분	검사일자	검사결과	관련자 (검사원)
2023- *****	*****	"A"	완성 검사	사용 시설	2023.12.14	적합	5급 ○○○
2022- *****	*****	"B"	완성 검사	사용 시설	2022.11.23	적합	5급 ○○○

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자는 해당 시설을 사용하기 전에 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에만 해당 시설을 사용할 수 있도록 규정하고 있으며,

우리 공사는 LPG특정사용시설이 동법 시행규칙 제69조와 KGS Code 또는 지침 등에서 요구하는 관련 규정을 준수하고 있는지 완성검사 시 확인하고 그 내용을 검사표에 정확히 기록해야 한다.

특히, LPG특정사용시설 중 소형저장탱크에 의해 설치된 시설은 KGS FU432 에서 요구하는 소형저장탱크의 이격거리와 경계책 설치 기준을 준수하는지 확인하여 실측한 내용을 검사표에 기록해야 한다.

KGS FU432 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준

2.3.3.1 이격거리

소형저장탱크의 충전질량(kg)	가스충전구로부터토지 경계선에 대한 수평거리(m)	탱크간 거리(m)	가스충전구로부터건축물 개구부에 대한 거리(m)
1,000미만	0.5 이상	0.3 이상	0.5 이상
1,000이상 2,000미만	3.0 이상	0.5 이상	3.0 이상
2,000이상	5.5 이상	0.5 이상	3.5 이상

[비고] 동일한 사업소에 두 개 이상의 소형저장탱크가 있는 경우에는 각 소형저장탱크 저장능력별로 이격거리를 유지해야 한다.

2.11.2 경계책

부록 C3에 따라 소형저장탱크의 저장능력을 합산한 결과 저장능력 합계가 1,000kg 이상인 소형 저장탱크를 설치한 장소 주위에는 높이 1m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계책을 설치하여 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한다.

※ KGS FU432 내용 일부 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 충북북부지사에서 감사대상기간(2021.10.01. ~ 2024.10.31.) 동안에 소형 저장탱크에 의한 LPG특정사용시설에 대한 완성검사를 실시하면서 (유형①) 소형장 탱크 가스 충전구로부터 토지경계 측정 부적정(1건), (유형②) 경계책 높이 미측정 (1건) 등 아래[표 2]와 같이 총 2개의 검사표를 KGS FU432 Code에서 요구하는 기준 과 맞지 않게 작성한 사실이 확인되어 검사 결과에 대한 신뢰도가 훼손되는

결과를 초래하였다.(다만 감사기간 중 현장을 확인한 결과 관련 Code 기준을 준수하고 있는 것으로 확인되었다.)

[표 2] 소형저장탱크 검사표 작성 부적정 내역

연번	접수번호	시설 명	저장능력	검사원	위반 유형	준수 기준	검사표 작성 내용
1	2023- *****	“A”	1,951kg	○○○	• 유형 ②	1m이상	미측정
2	2022- *****	“B”	4,831kg	○○○	• 유형 ①	5.5m이상	5m이상

[비고]

<유형별 KGS FU432 관련 법적 기준>

- 유형 ① 충전구~토지경계 이격거리 : ‘5.5m 이상’(저장능력 2,000kg 이상인 경우)
- 유형 ② 경계책 높이:‘1m 이상’ 의 철책 또는 철망(저장능력 1,000kg 이상인 경우)

※ 자료출처 : 감사기간 중 충북북부지사에서 제출한 검사서류 재구성

[첨 부 생 략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북북부지사는

위 [표 2]와 같이 LPG특정사용시설 완성검사 시 검사표 작성을 미흡하게 하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)