

현 지 조 치

제 목 도시가스 시공감리 및 완성검사 준공서류 미징구

관 련 부 서 경기중부지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조 및 시행규칙 제20조의2, 제23조 및 제21조에 따라 일반도시가스사업자 배관에 대한 시공감리 및 도시가스 특정가스사용시설³⁾에 대하여 완성검사를 실시하고 있으며, 경기중부지사에서는 감사대상기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.)동안 관할 지역 내 일반도시가스사업자 배관에 대한 시공감리와 특정가스사용시설 완성검사를 [표 1]과 같이 처리하였다.

[표 1] 경기중부지사 시공감리 및 완성검사 처리현황

(25.02.28 기준)

구분		고양시	김포시	양주시	파주시	계
시공 감리	사업자배관	102건	100건	137건	147건	486건
	사용자공급관 ⁴⁾	34건	20건	45건	35건	134건
완성검사		1,285건	633건	488건	788건	3,194건
소계		1,421건	753건	670건	970건	3,814건

3) ① 월 사용예정량이 2천m³(제1종보호시설 안에 있는 경우 1천m³)이상인 가스사용시설

② 월 사용예정량이 2천m³(제1종보호시설 안에 있는 경우 1천m³)미만인 가스사용시설로서 다음 각 목의 하나에 해당하는 시설
가. 내관 및 그 부속시설이 바닥·벽 등에 매립 또는 매몰 설치되는 가스사용시설
나. 많은 사람이 이용하는 시설로서 시·도지사가 안전관리를 위하여 필요하다고 인정하여 지정하는 가스사용시설

2. 시공감리(사업자 배관5) 준공서류 징구에 관한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

일반도시가스 사업자배관의 시공감리 시 시설기준 등 기술적인 사항은 상세 기준 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, 이하 “FS551”이라 한다.)를 적용하고, 기준, 처리 방법, 징구 서류 등 절차에 대한 사항은 공사 「도시가스시설 검사업무 처리지침(2302-1), 이하 “지침”이라 한다」에서 정하는 바를 준수하여야 한다.

지침 제2-3조(징구서류), [별표 4]에서는 시공감리 시 시공자가 공사에 제출해야 할 서류 목록을 정하고 있으며, 제출서류는 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] 사업자 배관 시공감리 시 제출서류 목록(지침 일부 발췌)

구 분	제출서류 목록
최종 시공감리	◦ 시공결과표(별지 제24호 서식) ◦ 용접부 비파괴시험 성적서 및 비파괴시험 도면 ◦ 용착 성적서 및 용착부 도면 ◦ 완공도면 : 평면도(1/500), 종단면도(1/500), 횡단면도(1/50~1/100), 상세도(1/20~1/100)

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기중부지사에서 감사대상 기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 중 실시한 일반도시가스 사업자 배관의 시공감리 처리에 관한 적정성을 확인한 결과, 아래 [표 3]와 같이 6건의 시공감리 건에 대해서 시공감리 시 징구·확인해야 하는 배관의 전기방식 설계서를 징구·확인하지 않고 시공감리를 최종 합격처리한 것으로 확인

-
- 4) 공동주택등에 가스를 공급하는 경우 정압기에서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브까지 이르는 배관
5) 사용자공급관을 제외한 일반도시가스 사업자 배관(본관, 공급관)

되었으나, 감사 기간 중 서류 징구를 완료하였다.

일반도시가스 사업자 배관의 경우 신규 설치되는 지하매설배관이 기존의 지하매설배관에 연결되므로, 기존에 설치된 지하매설배관의 부식방지조치 적정성 여부를 확인하여 신규 설치되는 지하매설배관이 연결된 이후에도 충분한 부식방지가 가능한지 확인하고 추후에도 안전성을 확보할 수 있는지 확인하기 위하여 사업자로 부터 전기방식 설계서를 징구하고 이를 확인하여야 한다.

[표 3] 사업자 배관 서류(전기방식 설계서) 미징구 내역

연번	공사명	접수번호	최종 시공감리일	검사원
1	“A”	2023-0725640	2023.06.23	○○○
2	“B”	2023-0725641	2023.06.23	○○○
3	“C”	2023-0725639	2023.06.23	○○○
4	“D”	2023-1103134	2023.07.21	○○○
5	“E”	2023-1781669	2023.11.06	○○○
6	“F”	2023-1743853	2023.11.08	○○○

3. 특정가스사용시설 완성검사 준공서류 징구에 관한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

도시가스 사용시설은 도법 제11조제4항 및 제15조제4항에 따라 공사로 부터 기술검토를 받고, 같은 법 제15조 및 시행규칙 제22조에 따라 신청자로부터 신청·접수 받아 공사에서 완성검사를 실시하고 있다.

우리 공사 검사원은 완성검사 시 지침 제4-2조(시공기록의 징구), 별표 16에 따라 해당 시설의 전체 계통도, 평면도, 입면도, 상세도 등을 시공자로부터 징구 받아야 한다.

도시가스분야 검사업무 처리지침 일부 발췌

제4-2조 【시공기록의 징구】 ① 특정가스사용시설 및 가스충전시설 완성검사 시 신청인 또는 시공자로부터 징구해야 하는 시공기록 등 서류는 별표 16과 같다.

② ~ ④ <내용생략>

별표 16】 완성검사 시공기록 징구서류

(특정가스사용시설)

검사종류	완공서류목록
완성	○시공결과표(별지 제40호 서식) ○용접부 비파괴시험 성적서 및 비파괴시험 도면 ○용착 성적서 및 용착부 도면 ○가스보일러 설치·시공 및 보험가입 확인서(별도의 시공자가 시공시에 한함) ○완공도면 - 전체 계통도 - 평면도(층별, 사용처별, 1/500) - 입면도 - 상세도(1/20~1/100) <이하 생략>

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기중부지사에서 감사대상기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.)동안 실시한 도시가스 사용시설에 대한 완성검사 실시내역을 확인한 결과, 완성검사 시 규정에 따라 징구해야 하는 해당 시설의 도면 중 입면도를 누락한 사례가 1건 확인되었으나 감사실시기간 내에 시공자로부터 입면도를 징구받아 조치를 완료하였다.

[표 4] 특정가스사용시설 도면 징구 누락

연번	접수번호	시설번호	시설명	검사원	완성검사일
1	2023-0218192	00718037	“G”	○○○	2023.02.28

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기중부지사장은

차후 도시가스 시공감리 및 특정가스사용시설 완성검사 시 전기방식 설계서, 입면도를 포함한 완공도면 등 시공기록 서류 징구가 누락되는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)