

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	시 정 3 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 기자재 출하승인검사 미흡

관 련 부 서 ◆

조 치 부 서 ◆, ㉠처 ▼부, ㉡처 ▲실

내 용

1. 업무 개요

◆는 본사 위임 외자구매 및 계약 사후관리, 기자재 제작 관리, 계약 사후 기술관리 및 제작 품질검사, 유자격 신청업체 심사업무 총괄 등 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 품질보증절차서 「기자재 제작 품질검사」에 따르면, 다음과 같이 출하승인검사 절차를 명시하고 있다.

「기자재 제작 품질검사」

4.0. 정의

4.4 출하승인검사: 모든 제작과정의 검사 완료 후 출하승인서를 발행하는 단계의 검사를 의미한다.

4.13. 위모조품 및 의혹자재(CFSI: Counterfeit, Fraudulent, Suspect Item): 진품이 아닌 모든 품목을 총칭하며, 자재의 외관, 성능, 재질, 특성, 관련문서 등이 공급자 또는 제조자에 의해 고의로 다르게 공급된 자재를 모조품(Counterfeit Item), 품질증빙서류가 다르게 공급된 자재를 위조품(Fraudulent Item), 위모조품이 공급되었을 가능성이 있는 자재를 의혹자재(Suspect Item) 라고 한다.

7.5 출하승인검사

7.5.1 품질검사자는 공급자로부터 출하승인검사 요청을 받았을 때 출하승인검사 표준검사특성(부록2)을 참조하여 출하승인검사의 검사특성을 확인한다.

7.5.2 품질검사자는 출하승인검사 검사특성을 기준으로 품질검사를 수행한다.

7.5.3 기기검증(EQ) 대상품목에 대한 출하승인검사 시 공급업체로 하여금 승인받은 EQ 서류를 출력물 또는 전산파일의 형태로 제출받아 확인하여야 한다.

3) 품질검사자는 품질증빙서류의 진위확인 완료여부 및 유효성, 적합성, 완결성을 최종 확인한다.

7.5.4 품질검사자는 검사가 완료되는 검사결과를 출하승인검사 보고서(양식번호: 품질**-*****-)에 기록하고 합부판정 후 품질검사 담당차장의 승인을 받는다.

7.5.5 출하 허용

1) 품질검사자는 출하승인검사 결과가 만족할 경우 내자와 외자로 구분하여 출하승인서를 발행하여 출하를 허용한다. 출하승인서에는 출하품목이 명확히 기재되어야 하며 필요시 출하품목 명세서를 첨부한다.

3. 감사결과 확인된 문제

△ 설비 운전용 예비품 구매 계약의 *차 납품분 자재에 대한 출하승인검사를 살펴본 결과, 다음과 같은 사실을 확인하였다.

(1) 자재(품질등급)의 CFSI(위모조품 및 의혹자재) 검사 항목을 해당없음으로 처리

자재가 품질등급 자재로 CFSI 검사 대상임에도 제작 품질검사 보고서의 CFSI

검사 항목에는 'N/A(해당없음)'로 처리되어 있었고, 품질증빙서류에는 CFSI 검사를 수행한 것으로 명시되어 있었다.

(2) 출하승인검사 보고서의 자재 수량과 품질등급 잘못 작성

출하승인검사 보고서의 자재 수량과 품질등급이 구매 계약서 및 ■본부 ■소에서 작성한 검수완료 품목명세서의 자재 수량·품질등급과 서로 다르다.

(3) 품질증빙서류의 자재 수량 오기(가동원전 예비품 구매건)

△ 설비 운전용 예비품 구매 계약(이하 '운전용 예비품 구매 계약'이라고 한다) 관련으로, 품질증빙서류의 유량계의 수량은 *개이고, 계약서와 Packing List, 검수완료 품목명세서의 해당 유량계 수량은 *개이므로 품질증빙서류의 자재 수량이 잘못 기록되어 있었다.

구매 계약서와 품질증빙서류의 유량계 수량 차이가 발생한 사유를 살펴보면, 운전용 예비품 구매 계약의 계약상대자가 원제작사에게 동일한 유량계를 추가 제작(*개)하도록 요청하였고, 원제작사는 추가로 *개 더 유량계를 제작하면서 품질증빙서류에는 해당 유량계의 수량을 계약서의 수량(*개)과는 다르게 *개로 표기하였다.

그런데, 계약상대자가 원제작사에게 유량계 추가 제작을 요구한 사유를 살펴보면, 계약상대자가 △에 공급하는 설비와 관련된 △ 설비 공급계약(이하 '설비 공급 계약'이라고 한다)의 납품이 누락된 유량계를 공급하기 위함이었다.

결국, 운전용 예비품 구매 계약과 관련된 품질증빙서류의 유량계 *개 중

*개는 해당 계약 건의 납품을 위한 유량계이지만, 다른 *개는 운전용 예비품 구매 계약 건과 상관없는 설비 공급 계약 건의 유량계이다.

따라서, △ 설비 운전용 예비품 공급 계약서의 해당 유량계와 품질증빙서류의 유량계 Part Number는 동일하지만, 수량이 서로 다르기 때문에 유량계 수량 오기에 대하여 조치할 필요가 있다.

(4) △ 건설 및 시운전용 예비품 납품 필요

일반적으로 공급 계약과 관련된 펌프 전동기의 냉각설비 부속품인 유량계는 전동기와 함께 조립되어 납품되는 것이 아니고, 냉각설비 부속품들(Valve, Flow Meter 등)과 마찬가지로 개별 포장되어서 납품된다.

그런데, 설비 공급 계약의 유량계 납품이 누락된 사유를 살펴보면, 계약상대자의 잘못으로 △ 펌프 전동기 냉각설비의 Packing List에 해당 유량계를 누락하였다.

세부적으로 △ 납품 누락된 유량계와 관련된 공급 계약을 살펴보면, 펌프 전동기(*대)의 냉각설비 부속품으로서의 유량계 *개와 건설 및 시운전 예비품인 유량계 *개가 있었다.

하지만, 계약상대자는 △ 펌프 전동기를 납품할 때에는 냉각설비 부속품 중 유량계를 누락하였고, 전동기 현장 설치 후 최종 확인 당시(20**.*.) 유량계가 없는 것을 인지하였다.

따라서, ■본부 ■소는 건설 공정 영향을 고려하여 입고된 건설용 예비품 유량계를 출고(20**.*.*)하여 설치하였다.

이후, 앞서 언급한 바와 같이 계약상대자는 유량계 원제작사에게 유량계

*개를 제작 요청하였고, 원제작사는 운전용 예비품 공급 계약과 관련된 유량계 *개 뿐만 아니라 추가로 설비 공급 계약과 관련된 유량계 *개도 제작하게 되었다.

또한, 설비 공급 계약의 공급범위에 명시된 건설용 및 시운전용 예비품은 ①설비 공급 계약 이후에 우리 회사와 계약상대자와의 협의를 통해 품목과 수량이 정해지고, ②건설과 시운전을 하면서 부품의 분실, 손상 등을 대비하고자 건설용 예비품을 납품하며, ③건설·시운전 후 사용하고 남은 건설 및 시운전용 예비품은 발전소로 이관되는 형태로 운영하고 있었다.

하지만, 납품되어야 할 유량계가 아직 납품되지 아니한 상태이므로 조속히 납품받아서 건설 및 시운전용 예비품으로 활용할 수 있도록 계약상대자에게 요청할 필요가 있다.

관련자 의견 관련직원은 감사결과를 수용하면서 “출하승인검사 보고서 작성 시 일부 수량과 품질등급이 오기”라고 이야기하며, ◇는 “현재는 시스템으로 제작 품질검사 및 출하승인검사를 실시하고 있으므로 자재의 수량이나 품질등급이 잘못 작성될 우려가 없다.”라고 답변하였다.

조치할 사항 1. ◇장은

- ① 오기(誤記)된 제작 품질검사 보고서와 출하승인검사 보고서를 품질보증절차서 「건설 품질보증기록관리」에 따라 수정 및 등록하시기 바라고,(시정 1)
- ② 제작 품질검사와 출하승인검사 시 자재 품목별 수량 및 품질등급을 확인하도록 재발 방지 방안(예를 들면, ◇ 전체 직원 교육 실시 등)을 마련하시기 바랍니다.(통보 1)

2. ㉠장은

△ 설비 운전용 예비품 공급 계약의 품질증빙서류의 유량계 수량 오기 사항에 대하여 품질서류 보완요구서를 발행하여 수정 조치(*EA ➡ *EA)하시기 바랍니다.

(시정 2)

3. ㉡장은

△ 설비 공급 계약상대자에게 미납품된 자재를 조속히 납품하도록 요청하시기 바랍니다.(시정 3)