

IV. 현지조치 사항

지 적 건 명	지 적 내 용	조치할 사항	결과회보 여부
1. 현장 작업장 관리 미흡	- 폐자재, 자재, 지지대 볼트커버 등이 현장에 방치 - 페인트, 윤활유 등 가연성 자재가 보관된 자재 창고에 소화기 미비 - HRU 열교환기 보온재 체결 불량 및 연결부위 누수 - MSDS를 취급물질과 다른장소에 비치 - 정압기 MSDS표식정보와 공정안전보고서 불일치 - 연료전지 주변 내화도장 상태 불량 - 페드럼통 내용물 표식 미흡 - 정압기 방폭위험 구분도 부착 미흡	【<실>】 - 폐자재, 자재, 지지대 볼트커버 등 자재 창고 등에 이동보관 - 페인트, 윤활유 등 가연성 자재 보관된 자재창고에 소화기 비치 - HRU 열교환기 보온재 체결 및 연결부위 누수보강 조치 - MSDS를 취급물질 입구에 비치 - 정압기 MSDS표식정보와 공정안전보고서 일치 필요 - 연료전지 주변 내화도장 보강 - 페드럼통 내용물 표식 보완 - 정압기 방폭위험 구분도 부착	결과 회보 필요 (C)