

② 지속가능한 백두대간(○○봉) 핵심생태축 복원

1) 추진 개요

- 탐방객 집중(인위적) 및 지형 특성상 연중 강풍강우(자연적) 등 원인으로 훼손발생
- 핵심생태축(백두대간) 생태계 단절 및 위협에 선제적 대응
- △△△ 주봉(○○봉)의 훼손지 복원과 관리체계화 필요

2) 추진 내용

- △△△사무소 △△△△△사무소 TF팀 구성 및 회의(4회)
- 향토학자 및 식생 전문가 등 자문(3회), 국유림 등 유관기관 회의·협약(4회)
- ○○봉 훼손요인 분석
 - 인위적요인: 탐방객 집중으로 인한 정상부 답압에 의한 식생훼손
 - 자연적요인: 아고산대 기후 특유의 강풍·강우·강설 및 급경사(20%)지의 지형적 특성으로 인한 토사유실

※ 답압→식생훼손→토양유실→암반노출→답압의 악순환 구조

○ 전문가 자문내용을 반영한 복원계획 수립

- 탐방객 이용동선과 식생복원지역을 구분하여 복원사업 시행
- 생태계 연결을 위해 지면과 이격하여 데크로드 설치

○ 사업내용

구분	세부내용	면적		비고
		복원전 (㎡)	복원후 (㎡)	
합계		2,209.5	2,209.5	
탐방객 이용 구간	· 답압방지용 보호데크(80m) 및 출입차단시설(난간) 설치 · 정상 표지석 주변 포토존 정비 (주변지역 돌갈기 등) · 탐방객 쉼터 설치(이용편의 제공)	700	445.8 (254.2 감)	<u>36.3%축소</u>
식생복원 구간	· 토양유실방지용 돌갈기(290㎡) · 지형(흙채움) 및 식생복원(213㎡) · 자생식물 종자 파종(구절초 등 4종) · 코어네트 설치(토양유실 방지)	1,509.5	1763.7 (254.2 증)	<u>16.8%증가</u>

3) 추진 성과

- △△△국립공원 정상부 복원을 통한 국립공원 이미지 제고

○ 정상부 포토존 조성으로 탐방객 만족도 제고

○ 복원대상지와 이용대상지를 구분하여 정비함으로서 지속가능한 이용 도모

○○봉 훼손지 복원 사업 성과		
시행 전	시행 후	보고서 제작
		