

제주국제자유도시개발센터 상임감사

통보(모범사례)

제 목 : 건물 보수공사 정밀검토를 통한 예산 절감 및 안전사고 예방에 기여

모범기관 : Branksome Hall Asia

내 용

주식회사 제인스는 Branksome Hall Asia(이하 “BHA”) 학교를 운영하고 있으며 학교 및 기숙사 건물의 시설관리 업무를 해오고 있다.

BHA 학교 및 기숙사 건물의 노후화에 따라 외장재 부식, 수신기 오작동, 누수 등의 문제가 발생하고 있는 상황에서 BHA에서는 적극적이고 신속한 보수공사를 통해 안전사고를 방지하는데 기여하였고, 아래와 같이 시설관리 업체와의 적극적인 협업 및 정밀한 검토를 통해 부분보수 대안을 도출하여 공사비 예산을 절감하였다.

1. 기숙사 목재 외장재 전면교체에 대한 대안 도출

기숙사 건물 표면의 목재 외장재가 부식되고 고정 나사 접합력이 저하됨에 따라 2020년도 2회의 태풍 피해로 사이딩 패널 전체가 탈락·비산되어 기숙사 유리창 파손이 있었고, 이로 인한 보행 안전 또한 위험한 상황이었다. 이에 따라 기숙사 4개동의 목재 외장재의 전면 교체 필요성이 대두되는 상황이었다.

이에 BHA에서는 시설관리 업체와의 긴밀한 협업 및 정밀한 검토를 통해 기존 목재 외장재를 전면 교체하는 대신에 부식으로 접합력이 저하된 고정 나사를 교체하고, 교체한 고정나사는 외장재의 하지 각 파이프 구조에 고정하여 접합력을 강화시켰다. 또한 외장재 표면에 발수제를 도포하여 방수기능을 강화하고 목재 부식을 방지하였으며, 목재 외장재 패널과 창호 하부의

충진재 보강을 통해 방수기능을 보수하는 등 시설관리 업체와의 적극적인 협업을 통해 부분보수를 진행하여 최초 완공 시점의 방수성과 외관을 회복시켰다.

이 과정에서 BHA는 발수제 재료비, 스카이 장비 대여비 등을 부담하고 시설관리 업체는 시공을 맡는 등 적극적인 협업을 통해 신속하게 보수공사를 추진하였고, 그 결과 목재 외장재 전면교체(12억) 대비 부분 보수(4천만원)를 통해 공사비 예산 11억 6천만원을 절감하였고, 외장재를 적시에 보수함에 따라 안전사고를 예방하는데 기여하였다.

2. 수신기 전면교체에 대한 대안 도출

수신기 노후화로 인한 성능 저하로 인해 수신기가 오작동하는 비화재보가 발생하는 등 수신기 교체의 필요성이 대두되고 있는 상황이었다.

이에 BHA에서는 수신기를 전면 교체하는 대신에 수신기 오작동에 대한 정밀한 검토 끝에 고조파 영향으로 인해 수신기가 오작동하고 있음을 파악하였고, 이에 따라 고조파 필터가 설치된 비상전원으로 교체하여 고조파 노이즈를 제거하여 수신기 오작동을 방지하였다.

그 결과 수신기 전면 교체비용 6천만원의 예산을 절감하였고, 적극적이고 신속하게 보수함에 따라 안전사고를 예방하는데 기여하였다.

3. 누수부위 전면 보수공사에 대한 대안 도출

건물 노후화에 따라 건물 구체, 외피, 지붕, 창호 부위 등 누수로 인한 침수, 곰팡이 및 누전에 의한 비화재보가 발생하는 등 건물 누수에 대한 전면 보수공사가 필요한 상황이었다.

이에 BHA에서는 건물 10개동에 대한 전면 보수공사 대신에 누수 기록을 통한 정밀하고 정확하게 누수 부위를 파악하였고, 이에 따른 누수 부위별 보수공사를 진행하였다.

그 결과 건물 10개동 전면 보수공사(2억8천만원) 예산을 절감하였고, 신속한 보수를 통해 안전사고를 예방하는데 기여하였다.

【조치할 사항】 (주)제인스 대표이사는

위 모범사례를 사내 인트라넷에 게재하는 등 전사공유하시고, 업무 담당자(또는 부서)를 포상하시기 바랍니다.