

통 보 사 항

일련번호 20공급(종합) - 01

제 목 배관이설공사 원가기준 부적정

소 관 처 ▼▼▼▼처, ㅊㅊㅊㅊ · ㉠㉠㉠ · ☒☒지역본부

관 계 부 서

내 용

▼▼▼▼처 ㉠㉠㉠부는 천연가스 공급배관 이설공사 표준설계서¹⁾에 따라 배관이설공사 원가를 산정하여 각 지역본부에 통보하였고 지역본부 ㉠㉠㉠부는 원가산정 기준에 따라고 설계서를 작성하고 있다.

가. 질소주입설비 원가산정에 관한 사항

배관 이설공사 질소주입설비는 입증(기밀)시험²⁾과 수분제거³⁾ 및 NG 방출 공중으로 분류되며, 해당 공중은 장비 설치, 운영, 대기, 철거 하는 작업으로 구성되어 있어 설계내역은 설치·철거비⁴⁾, 운영비, 대기료로 구분되어야 한다.

그런데 ㉠㉠㉠부는 질소주입설비 표준설계서 작성 시 기밀시험은 설치·해체비는 반영하지 않고 운영비와 장비대기료만 산출하였고 수분제거 및 NG방출은 운영비로만 산출하였다.

【표1】 질소주입설비 내역 반영 현황

구 분	단 위	공 중		
		기밀시험	수분제거	NG방출
운영비	사용일	○	○	○
장비대기료	사용일	○	-	-
설치·해체비	횟수	-	-	-

1) 계약예규 중 예가작성기준 제3절 공사원가계산 및 건설공사 표준품셈에 따라 산정됨

2) KGS FS451 4.2.2.9.3 기밀시험압력은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4kPa 중 높은 압력으로 실시

3) 최종계량설비 G/C의 이슬점 기준 : -20℃

4) 전체비용 중 설치·철거비는 중 80%, 운영비 및 장비대기료는 각각 10% 차지함

특히 기밀시험의 경우 설치·해체비는 운영비 또는 장비대기료에 반영된 것으로 추정되어 질소주입설비 운영일 또는 대기일수가 1일 이상이면 설치·해체비가 과다 집행될 수 있고, 수분제거 및 NG 방출의 경우에는 설치·해체비 및 장비대기료가 운영비에만 반영된 것으로 추정되어 운영일수 증가 시 설치·철거비 및 장비대기료가 과다 집행 될 수 있다.

따라서 질소주입설비의 설치·해체비 등이 부당하게 정산되는 것을 방지하기 위하여 원가산정 기준을 개정할 필요가 있다.

나. 교통신호수 원가산정에 관한 사항

『건설기술진흥법』 제63조(안전관리비용) 및 같은 법 시행규칙 제60조(안전관리비) 제1항 4호에 따라 교통신호수⁵⁾ 비용은 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용으로 계상하고, 제2항 4호에 따라 신호수비용은 토목·건축 등 관련분야의 설계기준 및 인건비 기준으로 산출되어야 한다.

그런데 ○○○○부는 이설공사 원가산정 기준을 마련하면서 교통신호수를 안전관리비로 계상하지 않고 토목내역 중 노무비로 계상하여 지역본부 ○○○○부는 실적에 따라 교통신호수 비용을 정산하고 있다.

그래서 법정 요율에 따라 계상되는 간접노무비 및 4대 보험료 등에 비용이 과다 계상되고 있어 경비항목의 안전관리비로 반영되도록 원가산정 기준을 개정할 필요가 있다

조치할 사항

① ○○○○처장은 배관이설공사 질소주입장비 및 교통신호수에 대한 원가산정기준을 변경하시기 바랍니다. (통보)

② ○○○○처장은 정산 필요 시 질소주입설비를 설치·철거비, 운영비, 장비대기료

5) 교통신호수는 배관이설현장에서 작업으로 인한 교통통제구간의 안전관리를 위한 인원을 말함

로 구분하고, 교통신호수는 안전관리비로 계상토록 각 지역본부에 조치(설계변경)하시기 바랍니다. (통보)

③ 정산 필요 시 질소주입설비를 설치·철거비, 운영비, 장비대기료로 구분하고, 교통신호수는 안전관리비로 계상토록 설계변경 하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

도도도도/○○○○/☒☒지역본부 ▼▼▼▼부