

2019년도 ☆☆(주) □□사업소 종합감사 결과

□ 현지조치 : 4건

연번	내 용	비 고
1	□ 여객터미널 1층 외부 연결송수구 관리에 관한 사항 ○ 연결송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502) 제4조 제10항에 의하면 연결송수관설비의 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌우도록 명시하고 되어 있음 ○ 그러나 국내선 여객터미널 1층 외부에 설치된 소화전 및 스프링클러 용 연결송수구 총 8개중 4개가 마개가 없는 상태로 관리하고 있음 ○ 조치할 사항 : 마개가 없는 연결송수구에 대하여 마개를 설치하시기 바랍니다.	안 전
2	□ 관리동 교통약자시설 관리에 관한 사항 ○ 관리동 1층 입구에 설치된 교통약자를 위한 경사로에 대하여 바닥 마감재(타일) 6개가 탈락되어 휠체어 등의 이동에 불편을 주고 있음 ○ 조치할 사항 : 파손된 바닥 마감재를 보수 조치하시기 바랍니다.	시 설
3	□ 탑승교 및 수하물처리시설 예방점검에 관한 사항 ○ □□사업소에서 2018년도 기계시설 종합관리 운영계획(□□지사-557, 2018.1.12.)을 수립하여 운영하고 있음 ○ 상기 계획에서는 각 시설물에 대하여 예방점검을 일일, 주간, 월간, 분기, 반기, 연간점검으로 구분하고 점검사항을 명시하고 있음 ○ 그러나 2018년도 탑승교 및 수하물처리시설의 분기, 반기 및 연간 점검결과중 일부 항목이 상기 계획과는 다른 점검을 시행하였음 ○ 조치할 사항 : 향후 예방점검시 기계시설 종합관리 운영계획에 따른 점검항목에 대하여 점검하시기 바랍니다.	시 설
4	□ 감전사고 예방을 위한 시설 보강 ○ 일반대합실 2층 중앙 TV 설치장소에 TV 전원선 등을 보호하고 여객의 감전사고 예방을 위하여 설치한 몰드의 커버가 파손되어 있음. ○ 조치할 사항 : 시설안전 및 여객의 감전사고 예방을 위하여 TV 전원선 등을 보호하도록 몰드를 보강하시기 바랍니다.	안 전

2019년도 ☆☆(주) ○○사업소 종합감사 결과

□ 현지조치 : 9건

연번	내 용	비 고
1	□ 자회사(협력업체) 지원 비품 관리에 관한 사항 ○ ☆☆지사는 본사에서 시달한 '협력업체 편의시설 지원기준 개선알림'(2016. 7. 19)과 '편의물품(비품) 배포 및 유의사항 알림'(2017. 11. 17)에 따라 협력업체인 (주)▽▽(시설관리분야, 현 ○○○(주)), □□회(공항운영분야, 현 ○○○(주)), (주)△△(보안·경비·EOD) 등 3개 위탁업무 협력업체에 행정집기류 비품(책상, 의자, 컴퓨터, 냉난방기 등 약 12,732천원, 2017. 11. 20. ~ 12. 10)을 지원하였음. ○ 또한 위 방침문서에 따르면 물품관리자(현장대리인)는 공사 지원 집기류에 대하여 월1회 이상 점검 실시와 관리대장을 기록, 유지하도록 하고 있음. ○ 그런데, 현 시설관리 및 공항운영분야 자회사인 ○○○(주)의 경우 물품명세서 및 관리대장을 비치하고 있음에도 점검결과를 기록하고 있지 않으며, 경비보안분야 협력업체 (주)△△의 물품관리자(현장대리인)는 물품명세서와 관리대장을 구비하고 있지 않음. ○ 조치할 사항 : 자회사 및 협력업체 관련 감독부서는 공사에서 지원한 비품이 철저히 관리될 수 있도록 각 분야 현장사무실에 물품명세서 및 물품관리대장을 비치, 점검 및 기록하도록 조치하시고, 향후 자회사로 전환될 경비보안분야 협력업체의 경우에는 계약기간 만료시 공사 담당자가 입회하여 업체간 비품 인수·인계서를 적성하여 분실·훼손 등이 예방, 관리되도록 사전 안내하여 주시기 바랍니다.	총무
2	□ 옥내소화전 관리에 관한 사항 ○ 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리) 제①항 제2호에 의하면 방화시설 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위를 금지 하고 있음. ○ 그러나 화물청사 1층 옥내소화전함(G-M-48)과 휴대용 소화기 전면에 장애물이 적치되어 있음.	안전

연번	내 용	비 고
	○ 조치할 사항 : 옥내소화전함과 소화기 전면의 장애물을 즉시 이동조치 하시고, 향후 동일사례가 발생하지 않도록 시설관리를 철저히 하시기 바랍니다.	
3	□ 연결살수설비 송수구 관리에 관한 사항 ○ 「화재안전기준(NFSC 503)」 제4조(송수구 등) 제①항 제6호에 따라 연결살수설비 송수구 표지와 송수구역 일람표가 부착되어 있으나 노후 및 탈색으로 식별이 곤란함. ○ 조치할 사항 : 연결살수설비 송수구 표지와 송수구역 일람표를 식별이 용이하도록 신품으로 교체하시기 바랍니다.	안전
4	□ 주요장비이력카드 기록·관리에 관한 사항 ○ 주요시설의 검사, 보수·보강사항 등을 기록하는 이력카드를 현장에 비치하여 시설의 운영시 활용하여야 하나 기계시설 주요장비이력카드의 수리 및 개조내역에는 증빙서 번호, 수리 및 운용처, 담당자 등 기록사항이 누락됨에 따라 이력카드의 기록·관리가 미흡함. ○ 조치할 사항 : 「■실-6122(2014.09.05.)」 “주요시설·장비 이력관리 시행계획 알람”에 따라 이력카드 작성하여 기록관리를 철저히 하시기 바랍니다.	시설
5	□ 전기 기계·기구 충전부 방호에 관한 사항 ○ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호)에 준하여 근로자가 아닌 사람의 감전을 방지하기 위하여 분전함 등은 충전부를 방호 하여야 한다고 명시하고 있음. ○ 그러나 여객터미널 출발대합실 2층 방화샷다 제어함(G-B-3) 및 화물터미널 2층 분전함(R2-1, LP2-1)은 시건이 되어있지 않아 근로자가 아닌 사람의 조작 또는 감전 등의 안전사고 발생 우려가 있음. ○ 조치할 사항 : 충전부가 내장되어 있는 전기 기계·기구의 함은 시건을 철저히 하시어 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
6	□ 보수용 자재 등 반출에 관한 사항 ○ 시설공사, 유지보수용 자재, 기타 비품 등을 사용(철거)후 장비실과 녹지대 등에 다음과 같이 적치되고 있어 시설물 안전관리와 공항 미관을 저해할 우려가 있음. * 1층 도착대합실 전기실 : 전선 및 케이블 * 상주직원 주차장 및 녹지대 : 모래, 건축판넬, 행사용 천막 * 행사용주차장 : 심장자동제세정기 ○ 조치할 사항 : 창고 등 적정장소로 즉시 반출하여 주시기 바랍니다.	운영 시설
7	□ 지하구 방화관리에 관한 사항 ○ 「전기설비기술기준의 판단기준」 제194조(케이블트레이 공사) 제②항 제11호 규정에 따르면 방화구획의 벽, 마루, 천장 등을 관통하는 경우에는 관통부를 불연성 물질로 충전하여 화재가 확산되지 않도록 되어 있다. ○ 그런데 여객청사 지하구 벽체에는 배관 관통부 2개소(2017년 기계시설 개량공사시 배관철거)에 불연성 물질로 충전하지 않고 있다. ○ 조치할 사항 : 지하구 벽체 배관 관통부에 불연성 물질로 충전하여 방화관리에 철저를 기하시기 바랍니다.	안전
8	□ 현장 점검일지 기록유지에 관한 사항 ○ 「기계시설 운영지침」 제10조(기록유지) 제①항 등에 따르면 시설점검 후 점검결과를 정확하게 기록유지 하도록 되어있으나 6.12(수) 오전 오수정화시설 및 안내감시·교환기 일일점검 후 그 결과를 점검일지에 기록유지를 하지 않았음. ○ 조치할 사항 : 시설점검 후 기록유지를 철저히 하시기 바라며, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.	시설
9	□ 측정기기 관리에 관한 사항 ○ 「항행안전시설 측정기기 관리 및 운영지침」 제10조(측정기기 관리) 제②항 별지 2호 또는 「☆실-2816(2017.04.13.) “공항전력시설 측정기기 관리계획 시달” 붙임 5에 따라 효율적인 측정기기 관리를 위하여 검교정 일자 등을 기록하는 측정기기 이력카드를 작성·관리토록 명시하고 있으나 기계, 전기, 통신현장에서는 이를 시행하고 있지 않음. ○ 조치할 사항 : 측정기기 별로 관련 서식에 따라 이력카드를 작성하여 관리하시기 바랍니다.	시설