

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	56,643,000
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.11.19.	회신기일	2019.12.18.

△△△국립공원사무소 (재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 ▽▽계곡 정비사업 공사비 과다 계상
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 2019년 ▽▽계곡 정비사업 현황

공 사 명	공사기간	주요공사내용	계 약 금 액	계 약 업 체
2019년 △△△국립공원 ▽▽계곡 정비공사	7.2~11.8.	안전시설물 설치 7개소 등	공사: 492,418,523 관급: 690,670,000	**건설(주) (주)**산업

○ 「예정가격 작성기준(기획재정부계약예규)」 제2조(계약공무원의주의사항) 제2항에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함.

○ 공단 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당한 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단제규정이 정하는 바에 의하며,

○ 위 규칙 제31조(설계변경)제1항제1호에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함.

- 공종별 공사비 계상 현황

품 명		수량	당초		재산정		차액 (A-B)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
소 계							△56,642,926	설계가 기준
터파기(경암)	인력→기계	3.86㎡	1,460,804	5,638,703	366,272	1,413,809	△4,224,893	
철근가공조립	가공할증제외	4.988ton	1,230,025	6,135,364	1,037,931	5,177,199	△958,165	
시멘트 소운반	제외	97대	1,516	1,281,020	-	-	△1,281,020	

모래 소운반	제외	55m³	69,681	3,344,688	-	-	△3,344,688	
지반천공/그라우팅	'암반천공' 적용	368개소	183,000	67,344,000	99,755	36,709,840	△30,634,160	
헬기이동 (관급자재)	관급자재 제외	1식	15,000,000	15,000,000	-	-	△15,000,000	전개복귀비
연료차 사용료 (관급자재)	관급자재 제외	1식	1,200,000	1,200,000	-	-	△1,200,000	전개복귀비

- △△△국립공원사무소에서는 ‘2019년 △△△국립공원 ▽▽계곡 정비사업’을 시행하면서

- ① 사업대상지에 장비(굴삭기)를 운반하여 공사를 시행함에도 터파기(경암)의 공종의 경우 기계(장비)를 적용하지 않고 인력으로 설계에 반영하였고,
- ② 철근가공 조립 공종의 경우 철근은 평지에서 가공하고 공사현장에서는 조립하는 방안이 더욱 효율적임에 따라 산악할증(50%)은 철근 조립에만 적용하여야 함에도 철근 가공 및 조립 전체에 대하여 적용하였으며,
※ 탐방로 정비 현장에서는 가공된 철근을 조립하도록 변경하여 철근 조립 공종에만 산악할증 적용(철근은 평지에서 가공)
- ③ 시멘트 및 모래 소운반 공종의 경우 작업현장의 20m이내에 적치할 수 있도록 헬기로 운반하는 것이 효율적임에 따라 불필요한 소운반 공종을 제외하고,
- ④ 지반 천공/그라우팅 공종의 경우 공단 「탐방로 정비 매뉴얼」의 암반천공 공종(단가 99,755원)을 적용하지 않고 전적가(단가 183,000원)를 적용함에 따라 설계비가 과다 계상되었으며,
- ⑤ 헬기 이동(전개복귀비) 및 연료차 사용료 공종의 경우 도급공사와 관급자재에 중복 계상되어 있음

⇒ 상기 사항과 관련하여 공사비 56,643천원을 과다 계상한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 과다 계상된 공사비 56,643천원을 설계변경 등을 통하여 감액
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 직원 교육 등 재발방지 대책을 마련