

제주국제자유도시개발센터 상임감사

시 정 요 구

제 목 : 엘리베이터 집수정 설계 업무 부적정

관계부서 : 사업관리본부 시설관리처

내 용

사업관리본부 시설관리처는 ☆☆☆☆☆(주) 외 1개사와 “제주첨단과학기술단지 A23블록 공공임대주택 건설공사(이하 ‘건설공사’라 한다)” 계약을 체결하고, ★★★★★(주) 외 1개사와 “제주첨단과학기술단지 A23블록 공공임대주택 전기공사(이하 ‘전기공사’라 한다)” 계약을 체결하여 공공임대주택 및 행복주택 건설을 추진하고 있다.

「승강기시설 안전관리법」 제13조(승강기의 검사) 및 「동법 시행령」 제14조의2(검사의 기준 항목 및 방법 등)에 따르면 「승강기 안전검사 기준(행정안전부고시 제2018- 22호, 2018.3.23.)(이하 “안전검사기준”이라 한다.)」에 맞게 승강기를 설치하고 완성검사를 받아야 승강기를 사용할 수 있다고 규정하고 있다.

또한, 안전검사기준 제3조에 의거 전기식 엘리베이터의 구조는 ‘별표 1(전기식 엘리베이터의 구조)’과 같이 설치하여야 하고, 별표 1에 따르면 승강로는 누수가 없는 구조이어야 하고, 피트에는 물이 침투되지 않아야 하며 누수도 없어야 한다고 규정하고 있다.

그런데, 시설관리처는 해당 건설공사 및 전기공사 도급공사 내역에 공공임대주택 승강기 피트에 침투 및 누수된 물을 배수할 목적으로 “집수정 및 배수펌프 등(이하 ‘배수장치’라 한다)”를 설치하도록 설계하였다.

따라서, 승강기 피트에 배수장치를 설치하는 것은 승강기 안전검사기준에

저촉되어 승강기 안전검사 시 지적받을 우려가 있고, 불필요한 배수장치를 설치함으로써 예산이 낭비될 우려가 있어 도급공사 내역에서 삭제하는 것이 타당하다.

【관계부서 의견】

지적사항에 동의함

【조치할 사항】 이사장은

공공임대주택 건설공사, 전기공사 및 건설공사 관급자재 내역에 포함되어 있는 엘리베이터 배수장치 관련 72,335,552원 상당을 향후 설계변경 시 감액조치 하시기 바랍니다. **[시정]**