

제주국제자유도시개발센터 상임감사

통보(모범사례)

제 목 : 방수공법 변경을 통한 공사비 절감

관계부서 : 운영사업본부 시설관리처

내 용

시설관리처는 제주도 인구유입 급증에 따른 주택가격 폭등이 도민들의 주거비 상승뿐만 아니라 기업유치의 걸림돌로 작용하여, 이를 해소하고자 제주첨단과학기술단지 내에 공공임대주택 사업을 추진하고 있다. 양질의 공공임대주택을 공급함으로써 제주도민 주거 안정 지원과 단지 내 직주근접²⁾ 여건 조성으로 기업 및 투자유치 환경 개선을 위해 노력하고 있다.

위 부서는 공공임대주택 건설공사 기본 및 실시설계시 지하주차장 상부 및 옥상을 우레탄 도막방수와 시멘트 액체방수로 설계하였지만, 주택공사 하자의 핵심요인이 누수라고 판단하여 시공단계에서 현장상황을 고려한 방수공법에 대한 기술검토를 재 실시 하였다.

우레탄 도막방수가 공사 후 시공 두께부족, 진동에 의한 갈라짐 현상으로 훼손 가능성이 존재하여 품질이 개량된 아스팔트 복합방수로 변경하였다. 또한, 시공 중 현장 지반을 확인한 결과 물빠짐 현상이 원활하기 때문에 기초부위 수압 상승으로 인한 누수 가능성이 경미할 것으로 판단하여 지하주차장 바닥 및 벽체의 시멘트 액체방수를 배수판 유도방수로 변경하였다.

이에 품질강화로 하자를 예방하고자 하였고, 약 3억5천만원의 공사비를 절감하였다.

2) 직주근접(職住近接)은 직장인의 통근을 편리하게 하고 여가시간을 활용하여 삶의 질을 개선하기 위하여 직장과 주거가 가까운 것을 말한다.

【조치할 사항】 제주국제자유도시개발센터 이사장은

시설관리처의 위 모범사례와 같은 업무 효율성 제고 및 원가 절감 활동이 활발히 이루어질 수 있도록 해당 사례를 사내 인트라넷에 게재하여 전사공유 하고, 업무 관련자를 포상하시기 바랍니다.