

통 보

일련번호 16폐기물-09
 제목 건설폐기물처리용역 시행기준 미흡
 소관부서 TTTT실, HHHH처
 관계부서 AA·공급본부 각 기지·지역본부
 내용

우리 공사는 천연가스공급시설을 건설·운영하면서 발생하는 건설폐기물¹⁾을 적법하게 처리·관리하고자 관련 부서의 책임과 권한 등을 『폐기물관리 지침서 (KOGAS-EHSQI-09101, Rev.12)』로 제정·운영하고 있다.

[건설폐기물 배출 실적]

[단위: 개소, 천원]

구분	배출현장	집행금액	주요 폐기물 발생 공사	비고
AA본부	00	0,000,000	• ##생산기지 건설공사	건설폐기물 처리계획 신고 기준
BB본부	000	00,000,000	• 신규 공급배관 건설공사 • 배관이설 건설공사	
계	000	00,000,000	• 용역계약 000건	

※ 배출현장 관할별 시·군·구청에 처리계획 신고

우리 공사가 2012년1월부터 2015년06월까지 건설폐기물을 처리하고자 집행한 비용은 상기와 같으나 처리용역 성과물의 품질관리 필요성이 적고 계약역무 관리 업무가 비교적 단순하여 계약역무 관리경험이 적은 신입직원 등이 담당하고, 폐기물처리용역은 간헐적으로 발생되거나 주배관 건설공사와 같은 임시조직이 수행하고 있어 선임자의 업무경험이 후임자에게 전달되지 못하는 실정이다.

1) 건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5톤 이상의 폐기물(폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트, 폐벽돌 등)

또한 상기 지침서는 폐기물처리에 관한 최소한의 법적 준수사항을 위주로 기술하고 있어 건설폐기물처리용역 계약역무관리 담당자(이하 ‘처리용역 담당자’라 한다)가 참고할 업무지침으로는 부족한 실정이다.

따라서 건설폐기물처리용역에 대한 계약관리의 적정·효율성 및 대가지급의 투명성 확보를 위해서는 건설폐기물 발생·배출과 관련된 계약(건설공사 및 폐기물 위탁처리용역)의 역무이행관리 담당자·계약상대자가 관리·준수하여야 할 법적사항 뿐만이 아니라 계약역무의 이행관리에 필요한 업무절차 및 기준을 표준화하여 운영할 필요가 있다.

1. EHSQ 담당부서의 위탁처리업체 점검방법에 관한 사항

상기 지침(5.5.3 (2))에 “사업소 EHSQ 담당부서장은 위탁처리업체가 폐기물을 적법하게 처리하는지 여부를 연 1회 이상 확인을 하여야 한다.”라고 정하고, EHSQ 총괄부서(본사 TTTT실)는 상기 사항의 이행(위탁처리업체 현장실사 실시 여부 등) 여부를 “EHSQ 경영체계 이행평가”에 반영하고 있으나, 점검 대상선정 기준 및 점검항목 등을 세부적으로 정하지 아니하고 있다.

그 결과 각 기지·지역본부의 안전환경팀, 건설사무소 공무팀이 자체적으로 점검 대상 및 항목을 정하여 시행한 점검결과를 보면, 점검의 필요성이 희박한 경상 정비공사에서 발생하는 지정폐기물 등을 처리하는 위탁처리업체만을 점검대상으로 선정하거나, 점검 기준 또는 필요성이 불분명한 사항(처리업 허가의 적법성, 설비의 유지관리상태/가동상태/노후상태, 차량관리상태, 폐기물의 보관창고 및 보

관상태/보관량 적정성/침출수 및 방지시설 유무 등)을 점검 항목에 포함하거나, 운반차량의 등록/과적 여부에 대한 점검결과의 증빙서류를 보관하지 아니하고 있어 실질적인 점검이 이루어지지 아니하여 위탁처리업체 현장실사 업무의 효과가 미미한 실정이다.

[주요 점검 실적]

본 부	건설폐기물 처리업체		지정폐기물 처리업체		비 고
	용역건/횟수	용역건/횟수(실적)	용역건/횟수	용역건/횟수(실적)	
PPPP본부	2개/4회	0	1개/4회	1개/4회	반기 1회 (‘15년까지)
DD지역본부	3개/6회	2개/2회	1개/4회	1개/2회	
DD기지본부	2개/4회	2개/2회	-	11개/15회	

한편 본 감사에서 미등록(임시 운반차량의 허가기간) 차량으로, 또는 과적하여 운반한 사례가 아래와 같이 확인되었다.

[운반차량 부적정 현황]

구 분	총 처리 규모	미등록	과적
운반 횟수	00,000	000	0,000
운반량(톤)	0,000,000	00,000	0,000

2. 폐기물처리량 증빙서류의 작성기준에 관한 사항

폐기물처리용역은 유형의 성과물이 남지 아니하고, 계약추진 시에는 배출·처리할 수량을 정확히 산정하기 어려워 용역대가는 배출실적을 정산하여 지급하고 있으므로 처리용역 담당자는 폐기물을 배출할 때마다 배출현장에서 폐기물의 종류 및 운반차량번호(운반횟수) 등을 확인하여 전자인계서를 작성하고, 대가지급 시에

는 폐기물 배출·처리관련 아래 증빙서류 간의 연관성·신뢰성을 검토하여 한다.

또한 건설공사 계약상대자가 건설폐기물 배출을 위한 상차역무를 수행하고 있으므로 건설공사 담당자는 건설공사 계약상대자가 제출한 증빙서류를 검토하여 운반횟수를 확정하고, 처리용역 담당자는 처리용역 계약상대자가 제출하는 증빙서류를 검토하여 배출량(중량)을 확정하도록 건설폐기물 배출관련 담당자의 업무를 분장할 필요가 있다.

[건설폐기물량 증빙서류 검토사항]

작성자	증빙서류	구비조건
발주자	전자인계서	-
처리용역 계약상대자	반출증	반출일시/차량번호, 확인자 서명
	계량표	계량시간, 계량사진, 차량번호
건설공사 계약상대자	작업일보	상차 일시/위치, 차량번호, 성상, 작업내용
	상차작업 사진대장	사진대장 [※]
	폐기물 수량산출서	철거대상물의 실측으로 산출

※ 폐기물 성상/작업내용/차량번호/촬영일시 식별이 가능한 사진

따라서 ①처리용역 담당자가 올바로시스템에서 작성한 전자인계서, ②폐기물처리용역 계약상대자가 제출한 증빙서류(과업지시서로 정한 시설에서 계량·기록한 계량표, 배출현장 책임자가 서명한 반출증), ③건설공사 계약상대자가 제출한 증빙서류(운반차량번호 및 상차시간이 기록된 작업일보, 폐기물상차작업 사진대장, 철거대상물의 실측으로 산정한 폐기물수량산출서)는 신뢰성을 검토할 수 있도록 작성되어야 한다.

그런데 공급배관 건설공사의 경우, 다수의 현장에서 불특정 시간에 폐기물을 배출하고 배출현장이 담당자의 근무지에서 원거리에 위치하여 폐기물을 배출할 때마다 현장 확인이 어렵다는 사유로 건설공사 계약상대자가 현장에서 배출폐기물을 확인하고, 처리용역 계약상대자가 전자인계서를 작성하고 있으나,

건설공사 계약상대자가 작성·제출한 폐기물상차작업 증빙서류(작업일보, 상차작업 사진대장, 폐기물수량산출서)에는 일별 폐기물 상차 수량(차량번호, 운반횟수)·위치·배출일시를 기록하지 아니하고,

폐기물처리용역 계약상대자가 작성·제출한 반출증에도 배출 장소/시간을 기록하지 아니하고, 또한 일부 계량표에는 계량시간을 기록하지 아니하여 각 증빙서류간의 연관성을 확인할 수 없으며, 전반적으로 증빙서류의 신뢰성을 검토할 수 없는 실정이다.

결과적으로 폐기물처리용역 계약상대자가 작성한 전자인계서·계량표·반출증의 신뢰성을 검증할 수 없음에도 이 서류를 기초로 폐기물 처리량을 결정하여 대가를 지급하고 있다.

3. 건설폐기물 운반차량 관리에 관한 사항

건설폐기물처리용역 발주자(담당자)는 처리용역 계약상대자가 관련법에서 정한 사항을 준수하여 계약역무를 이행하도록 폐기물 운반차량의 등록¹⁾, 운반량의 과적²⁾ 여부를 확인하는 것이 필요하다.

1) 정규 운반차량의 변경은 수집·운반업의 허가사항에 해당되며, 임시 운반차량은 신고사항에 해당됨.

2) 운반차량 최대적재량의 110%를 초과하여 적재한 경우.

그런데 대부분의 담당자는 이에 대한 사항을 인지하지 못하여 계약상대자의 폐기물 운반역무를 관리하지 아니하였으며, 이에 대하여 부적합 사항이 확인된 경우에도 계약상대자를 관리할 약정 또는 기준이 없는 실정이다.

4. 건설공사 계약상대자의 의무사항에 관한 사항

건설폐기물이 100톤 미만으로 발생하는 건설공사의 경우에는 건설공사 계약역무에 폐기물처리를 포함하여 이에 필요한 비용을 원가에 계상하고, 건설공사 계약상대자는 관련법에서 정한 배출자의 의무사항을 준수하여 폐기물처리계획을 건설현장 관할 시·군·구청에 신고하고 허가받은 사업자에게 위탁·처리할 수 있다.

그런데 일부 담당자는 상기 법규를 인지하지 못하여 100톤 미만의 건설폐기물도 건설공사와 분리하여 발주하고, 우리 공사 명의로 폐기물처리계획을 신고하여 위탁·처리하였다.

[100톤 미만의 별도발주 용역계약 현황]

[단위: 톤]

구 분	계약명	폐기물량	비 고
KKKK지역본부	구형 지반 침하 측량대 철거공사	3	
	중리관리소 측량대 철거공사	16	
GGGG지역본부	지역본부 사옥 보수공사	81	
	사옥 토건시설물 보수공사	46	
FF지역본부	2013년 공급설비 보강/교체공사	41	
	사옥주차장 아스콘포장공사	65	
PPPP본부	CNG충전소 철거 폐기물처리	41	
%%%%연구원	자가추진로봇 모의배관설비 구축 공사	43	

조치할 사항

○ TTTT실은 EHSQ 담당부서가 실시하는 위탁처리업체 역무이행 적정성 점검업무의 실효성이 확보되도록 점검 대상선정기준 및 항목을 정하여 『폐기물관리지침서』에 반영하시기 바라며(통보),

○ HHHH처는 건설폐기물처리용역 시행의 일관성·효율성·신뢰성이 확보되고 우리 공사 전부서가 활용할 수 있도록 아래 사항을 반영하여 용역의 원가산정부터 준공까지의 업무를 표준화(가칭 “건설폐기물처리용역시행지침서” 제정)하시기 바랍니다.(통보)

- 폐기물처리용역 역무관리 담당자의 의무사항
 - 배출폐기물 현장 확인(불가능한 경우의 확인절차 수립) 및 전자인계서 작성
 - 전자인계서 작성용 전자인증서/ID/PW 유출 금지 등
- 용역착수 전에 폐기물처리용역 계약상대자가 제출하여야 하는 서류
 - 운반·처리업 허가사항(정규 운반차량 현황)
 - 임시 운반차량신고사항(운반차량의 최대적재량을 증빙할 수 있는 서류 포함)
 - 계량시설검정서
- 폐기물처리용역 계약상대자가 제출하는 처리실적의 증빙서류 작성기준
 - 계량표: 계량 일/시, 공차중량 포함
 - 반출증: 반출 일/시, 운반차량번호, 반출위치, 현장관리자의 서명 포함(배출장소가 생산기지과 같이 출입을 통제하는 경우에는 출입통제자의 서명 추가)
- 건설공사 계약상대자가 건설공사 역무관리 담당자에게 제출하여야 하는 폐기물상차작업의 증빙서류의 작성기준
 - 작업일보: 운반차량번호, 상차폐기물 성상, 상차시간 기록(일별 제출)
 - 사진대장: 사진으로 폐기물성상, 운반차량번호, 작업내용 및 촬영일시의

식별이 가능할 것(월별 제출)

- 폐기물수량산출서: 철거대상 시설물을 실측하여 산출(분기별 제출)

- 폐기물량 확인 업무분장

- 건설공사 담당자: 건설공사 계약상대자가 제출하는 작업일보/사진대장으로 운반횟수를 확정하여 폐기물처리용역 담당자에게 제공

- 폐기물처리용역 담당자: 건설공사 역무관리 담당자가 제공한 운반횟수의 증빙서류와 건설폐기물 처리용역 계약상대자가 제출한 계량표/반출증/전자인계를 비교·검토하여 처리량 확정

- 운반차량 관리기준

- 운반차량이 미등록된 경우의 관리기준 수립

- 운반차량의 최대적재량에 110% 이상 적재할 경우에는 과적량을 대가지급 대상에서 제외

- 배출폐기물 계량기준

- 계량시설이 구축된 사업장(@@기지본부, 통영기지본부, ##기지건설단 등)의 폐기물 계량은 우리 공사 계량설비 사용 의무

- 제3자 계량이 필요한 경우에는 우리 공사가 제3의 계량업체와 계약을 체결하여 전체 물량을 대상으로 시행.

- 건설폐기물량이 100톤 이하인 경우에는 건설공사 계약상대자가 법에서 정한 배출자의 의무를 이행

- 건설공사 및 폐기물처리용역 계약추진 시에는 “건설폐기물처리용역시행지침서(가칭)”에서 정한 관련 계약상대자의 의무사항을 지방서 또는 과업지시서에 반영.