

통 보 사 항

일 련 번 호 '19공급(운영) - 1

제 목 공급관리소 비상정압기 예방점검 미흡

소 관 부 서 ▼▼▼▼처 □□□□부

관 계 부 서 각 지역본부 ○○○○부, 지사

내 용

◆◆본부는 천연가스공급 중단을 예방하고 안정적으로 설비를 운영하고
자 「공급관리자 예방점검 시행기준(이하 “시행기준”)」을 기술표준으로
제정하여 공급설비의 예방점검 시행절차로 운영하고 있다.

시행기준 “3. 용어 정의” 및 “7. 비상정압기 단독, 연동시험”에 따르면
비상정압기 단독·연동시험의 목적은 주정압기의 고장으로 천연가스공급
이 중단될 경우에 비상정압기의 정상작동 여부를 확인하는 것이며 시행방
법은 다음과 같다.

① 단독시험

월 1회 시행하며 비상정압기¹⁾ 설정값을 상향조정하여 비상정압기만 작
동한 후에 30분간 유지하면서 후단압력과 설정값의 일치 여부 및 공급유
량 등의 이상 유무를 확인하는 시험이다.

② 연동시험

년 1회 시행하며 비상정압기 연동시험은 공급중인 정압기²⁾의 설정값을
조정하여 비상정압기와 동시에 작동되도록 조작한 후에 정압기를 정지하
여 비상정압기만 작동시킨 상태에서 30분간 유지하면서 후단압력과 설정

1) 비상정압기: 공급관리소의 안정적인 공급유지를 위해 설계용량의 100% 용량을 비상시 대비하여 설치한 정압기

2) 정압기: 가스압력을 일반◆◆◆◆사 및 대용량 수요처의 사용압력으로 감압, 조정하는 장치

값의 일치 여부, 공급유량 등의 이상 유무를 확인하는 시험이다.

그런데 단독시험은 시험대상인 비상정압기만으로 가스를 공급하는 방법
이므로 비상정압기가 정상적으로 작동되지 않을 경우에는 가스공급이 중
단된다.

한편 田田田田지역본부 ○○○○부는 12개소의 유인관리소를 운영 및
관리하면서 가스공급 중단의 가능성이 크다는 사유로 단독시험 대신에 연
동시험을 월 1회 시행하고 있는 실정이다.

따라서 공급중단 위험성이 내재된 비상정압기의 단독시험 시행 필요성
또는 시행절차를 검토하여 “시행기준”의 실효성이 제고될 수 있는 방안을
강구할 필요가 있다.

조치할 사항

▽▽▽▽처장은 비상정압기 단독·연동시험 절차의 적정성을 검토하여
「공급관리자 예방점검 시행기준」을 개정하시기 바랍니다. (통보)