

우 수 업 무 사 례

관련부서

○○○○건설출장소

관련자

4급 ○○○

☐ 제 목 : 기지입구부 구조물 및 원유배관 철거 개선

1. 개 요

기지 입구부 지하 구조물, 매설 원유배관 철거 및 원유배관 내부청소 방법을 개선하여 공사비 절감 도모

2. 현행 문제점

- ☐ 당초 입구부 성토구간의 지하구조물(폐수처리장, 원유펌프실 등) 및 매설 원유배관을 모두 철거 후 성토 계획이었으나,
- ☐ 대심도(H=4m 이상) 매설물 철거에 따른 안전사고 발생, 주변 지반 교란, 지하수위 변화 등이 우려됨에 따라 대책 필요

3. 개선 내용

- ☐ 환경부 질의회신 및 울주군청과 수차례 협의를 통해 지하매설물(콘크리트 구조물, 원유배관)의 오염물질은 완전히 제거하고 지하매설물은 철거 하지 않고 매설물 상부에서 성토 실시
- ☐ 상부에서 성토를 실시함으로서 작업 안전성 증대 및 공사비 절감
- ☐ 질의회신 결과

- 콘크리트 구조물 : 폐수처리장 폐기물을 보건환경연구원 시료테스트 결과에 따라 적법하게 처리하는 조건으로 존치 가능
 - 원유배관 : 내부청소를 통해 오염물질 제거 완료 여부를 담당공무원이 현장 확인 후 내부 콘크리트 채움하여 존치가능

4. 기대효과

- ☐ 공사비 절감 : 460백만원