

시 정 요 구

제 목 재료할증물량에 반영된 노무비의 조정에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처(○○○○건설출장소)

조 치 기 간 60일

내 용

○○○○처는 S사(70%) 및 P사(30%)와 “울산 BUOY 이설공사 계약(2015.7.17.)”을 체결하여 44인치 원유배관 신설(해저 3.61km, 육상 매설 0.45km)과 기존 BUOY 보수·보강 및 이설을 추진하고 있다.

동 공사에 반영된 전기(계장, 전기방식 포함)공사는 전등설비, 냉난방설비, 통신설비 및 계장설비, 전기방식설비 등의 전력공급 및 통신을 위한 전선 및 전선관을 설치하는 공사로 재료의 운반, 절단, 가공 및 시공중에 발생하는 손실에 대해 【표-1】과 같이 표준품셈에 명시된 자재 종류별로 재료의 할증을 적용하여 설계하였다.

【 표-1. 전기공사에 적용된 재료의 할증률(샘플) 】

구 분	할증률	용 도	비고
옥외전선	5%	접지설비	
옥내전선	10%	전등설비, 소방설비 등	
옥외 전선관	10%	배전설비, 통신설비 등	

하지만, 재료의 할증이 적용된 추가 물량에 대해서는 시공 노무비 산출시에는 제외하여 설계하여야 하나 제외하지 않아 재료의 할증이 적용된 모든 물량에 대해 시공 노무비가 추가로 산출·적용되었다.

따라서, 【표-2】와 같이 추가로 반영된 금액 중에서 2015년도 준공시 지급된

금액은 환수처리가 필요하며, 기지급분 외의 금액은 설계내역에서 제외함이 필요할 것으로 판단된다.

【 표-2. 조정된 전기공사 금액 및 환수 등 대상 금액 】

전기부문 공사금액			2015년 준공시 지급금액(㉠) (환수대상 금액)	설계내역 제외대상 금액(㉡-㉠)
당초(㉠)	변경(㉡)	차액(㉢=㉠-㉡)		
3,196,433천원	3,184,678천원	11,755천원	6,700천원	5,055천원

조치할 사항

○○○○처장(○○○○건설출장소장)은 시공 노무비 산출시 제외하여야 할 재료
할증 부분에 대해서 추가로 반영된 금액(11,755천원)은 환수 등의 시정 조치를 취
하시기 바랍니다.