

개 선 · 통 보

제 목 영구용 폐수처리시설 추가 설계반영에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처(○○건설출장소)

조 치 기 간 60일

내 용

○○○○처는 G사와 "○○비축기지 수리시스템 보완공사 계약(2014. 6.23.)"을 체결하여 수벽터널(연장 1,324m) 굴착, 수리(수벽공 및 관측공) 설치 및 부대공사(영구용 폐수처리시설 등)를 추진하고 있다.

○○○○처는 비축기지 수리시스템 보완 후 증가되는 삼출수와 저장공동 압력, 유위, 강우량, 주입량 등의 여러 요인에 의해 변화되는 삼출수를 안정적으로 처리할 수 있도록 【표-1】 과 같이 폐수처리시설 1,000m³/일 추가하여 총 폐수처리 용량을 4,000m³/일로 증설하는 것으로 설계내역에 반영하였다.

【 표-1. 영구용 폐수처리시설 세부내용 】

구 분	세부내용	비 고
시설용량	1,000m ³ /일 (증설)	기존시설 : 3,000m ³ /일
처리공정	유수분리조 → 정치조 → 유량조정조 → 폭기조 → 침전조 → 저류조 → 모래여과기 → 활성탄흡착조 → 방류조	

영구용 폐수처리시설의 설계내용을 검토한 결과, 폐수처리시설 악취처리를 위해서 폐수처리시설에 덮개를 설치하고 덮개 내 체류된 가스는 ○○지사 기존 악취처리시설에서 처리되도록 관련도면¹⁾에는 표기되어 있으나, 설계내역에는 덮개 설치만

반영되어 있어 덮개 내에 체류된 가스 처리를 위한 추가 설계반영 방안마련이 필요하다고 판단된다.

그리고, 관련도면에 표기된 대로 ○○지사 기존 악취처리시설을 통해 덮개내 체류된 가스를 처리하는 경우에는, ○○지사에서 2009년 악취처리시설 효율 저하 등으로 송풍기(Fan)²⁾ 1대를 추가로 설치한 사례가 있으므로 폐수처리시설 용량 증대에 따른 악취처리효율³⁾ 저하 등의 문제점이 없는지 검토하고 그 결과에 따라 시설 보완이 필요한 실정이다.

조치할 사항

○○○○처장(○○건설출장소장)은 영구용 폐수처리시설에 설치될 덮개 내부의 가스 처리를 위한 추가 설계반영 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

또한, 덮개 내부 가스 처리를 위해 지사 기존 시설을 활용하는 경우에는 폐수처리 용량 증대에 따른 기존 악취처리시설의 효율 저하 여부 등에 대해 검토하시고, 검토 결과 필요한 경우에는 관련 시설을 보완하시기 바랍니다.(통보)

1) ○○비축기지 수리시스템 실시설계 용역 도면(공개문으로 도면번호 표기 삭제)

2) 송풍기(Induced Fan) : 폐수처리시설 덮개 내부의 가스를 흡입하는 설비, 가스는 악취처리시설에서 처리

3) 환경관리절차서(GEP-01) 붙임02 '환경점검 및 측정(조사) 기준'에 의거 2회/년 측정