

우수업무사례

관련부서

○○건설출장소

관련자

4급 ○○○○

□ 제 목 : 비산먼지 억제용 가설웬스 설치구간 축소

1. 개요



- 공사현장 부지와 지원기지에 대하여 총 2,076m의 EGI웬스를 설치하는 것으로 설계되었으나 관계기관(여수시청)과 적극적으로 협의를 한 결과 1,120m로 설치구간 축소

2. 현행 문제점

- 대기환경보전법 제58조에 의한 비산먼지 발생사업 신고 시 당 현장 내부가 고도가 높은 산악지대이며, 인근 마을과도 3km 떨어져 있어 주변 환경에 대한 비산먼지의 영향이 적을 것으로 보이며,
- 건설사무소의 경우 현장 내 세륜시설 설치와 살수차 운영으로 인하여 당초 예상보다 비산먼지의 발생량이 현저히 낮을 것으로 예상되어 EGI 웬스 설치의 필요성을 재고함.

3. 개선 내용

- 여수지사 내 기 설치된 방호용 웬스와 중첩되는 일부 구간(456m)에 대하여 방호용 웬스에 비산방지막만 추가로 설치하면 동일 효과가 있는 점을 착안하여 관계 기관과 협의하여 해당 구간은 비산방지막만 추가로 설치함
- 또한 현장사무실의 경우 비산먼지 발생 가능성이 매우 낮아 관계기관을 설득하여 비산방지용 가설웬스 미설치

구 분	당 초	변 경	비 고
현 장			
건설사무소			
주요 내용	EGI웬스	EGI웬스 + 기존웬스 활용 (비산먼지방지막설치)	

4. 기대효과

- 공사비 절감 : 238백만원