

우 수 업 무 사 례

관련부서

○○○○○건설출장소

관련자

4급 ○○○

□ 제 목 : 울산지사 부변전실 존치운영을 통한 예산절감

1. 개 요

현장사무소 부지조성을 위해 울산지사 부변전실을 철거 후 임시변전실을 설치 예정이었으나 시공방법 개선 등을 통해 행정동 이전 시점인 2019년까지 존치 운영으로 공사비 절감 도모

2. 현행 문제점

- 현재 현장사무실은 신설 Shaft 부지로 신설 Shaft 공사를 위해 울산지사 부변전실 부지로 이전하고 부변전실은 철거 후 임시변전실을 신설해야 하나,
- 울산지사 부변전실에서 인출되는 각종 전원 및 제어케이블은 울산지사 개소이후부터 설치된 케이블로 철거 및 설치가 매우 어렵고 울산지사 통제실의 Shutdown이 우려

3. 개선 내용

- 이전 현장사무실 위치 조정, 신설 진입도로와 부변전실 사이에 벽설치, 케이블트레이 보호 등 방호조치를 수립하여 울산지사 행정동 이전시점인 2019년까지 계속 활용하여 공사비 절감 도모

4. 기대효과

- 공사비 절감 : 406백만원(VAT포함)