

주 의

제 목 탈황설비 가스재열기 열소자 교체공사 설계 부적정

관 련 부 서 (전) ◀ ◻ ◻ ◻ ◻ 본부 ▶ ▶ ♠ ♠ 부

처 리 부 서 ♥ ▶ ◻ ◻ 본부 b ♥ ♥ ♣ 정리 TF팀

내 용

표준품셈에 따라 원가계산을 산출하고자 하는 경우에는 적정하게 공량을 산정하여야 한다. 그러나 탈황설비 가스재열기 열소자 교체공사 설계시 바스켓 운반 작업에 비계공이 포함되어 있음에도 고소작업으로 인하여 비계 설치가 수반된다는 이유로 비계공 공량을 추가로 계상하여 공사를 설계하였음

1. 업무개요

◀ ◻ ◻ ◻ ◻ 본부 ▶ ▶ ♠ ♠ 부는 1호기 탈황설비 가스재열기 열소자 교체작업을 위하여 현장설치도 구매로 2015.3.11. 수의계약을 체결하여, 교체공사를 같은 해 5.10. 준공하였다.

2. 판단근거

공사설계자가 표준품셈에 따라 원가계산을 산출하고자 하는 경우에는 품셈의 취지에 맞게 적정하게 공량을 산정하여야 하며, 계수상의 오류가 발생되지 않도록 유의하여 산출하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 사실

◀ ◻ ◻ ◻ ◻ 본부 ▶ ▶ ♠ ♠ 부에서 수행한 1호기 탈황설비 가스재열기 열소자 교체작업은 ‘가스재열기 내부 비계설치 → 열소자 바스켓 철거 → 열소자

바스켓 소운반 → 열소자 바스켓 설치 → 시운전' 순으로 진행된다. 가스 재열기 열소자 교체공사 공량산출서 내역을 확인한 결과, 열소자 바스켓(설치, 철거)의 운반 작업 공량은 「건설공사 표준품셈」 제3편 기계설비 2-5(공기에열기 설치)에 따라 산출하면서 건설기계운전조, 비계공, 특별한 부가 반영된 것을 확인하였다.

그런데, 열소자 바스켓(설치, 철거) 운반 작업에 이미 비계공이 포함되어 있음에도 고소작업으로 인하여 비계 설치가 수반된다는 이유로 「건설공사 표준품셈」 제1편 토목 2-6-1(구조물 비계)의 비계공을 반영하였다.

[표. 1호기 열소자 바스켓(설치, 철거) 비계설치 비계공 산출내역서]

작업구분	공량합계	단가(원)	금액(원)	비고
열소자 바스켓	21.78	158,014	3,441,545	설치 비계공 반영
열소자 바스켓	16.83	158,014	2,659,376	철거 비계공 반영
비계설치	11.13	158,014	1,758,696	비계공 중복

그 결과, 열소자 바스켓(설치, 철거) 운반 작업에 이미 반영되어 있는 비계공을 중복 계상하여 1,758,696원의 공사비가 과다 설계되는 결과를 초래하였다.

4. 조치할 사항

♥▶■본부장은

- ① 공사설계시 작업구분별 직종이 중복 적용되지 않도록 업무를 철저히 하여 주시고,
- ② 공사설계업무를 소홀히 한 아래 직원에 대해 주의를 촉구하시기 바랍니다. [주의]

소 속 (현소속)	직 위	성 명	주민등록번호 (앞자리)	업무담당기간	조 치 (조치부서)
▶▶▶▶▶ 본부 ▷▷▷▷ 부 (■ ■ ■ ■ 본부 ▤▤▤▤ 소 ■ ■ 부)	□ □ ■ ■	◇ ◇ ◇	* * * * *	2008.9.16. ~ 2017.2.28.	주의 (●●●● 본부)