

[36] [시정(감액), 시정] 사항

1. 제 목 : 단열재 등 시공누락
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

◆◆◆◆◆도시 2-※생활권 M8BL 아파트 건설공사 6공구는 2015. 12. 30. (주)한*과 공사계약을 체결하여 공사 진행 중이며, 2017. 12. 28. 준공예정에 있다.

「주택건설전문시방서」 11010. 일반사항에 따르면 수급인은 도면 및 시방서 등 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 한다.

그런데도 (주)한*은 [표 101]과 같이 주거약자형 세대 욕실하부의 단열재와 아파트 PIT상부의 불연 마감재(시멘트판 등) 시공을 누락하였다.

[표 101] 시공누락 현황

지 구	공사항목	규 격	수 량	비 고
2-※M8BL	스티로폴 깔기 (콘크리트 타설부착)	비드법 발포폴리스티렌 THK35	138㎡	30세대
	천정틀설치	시멘트판T4/마그네슘T4	1,391㎡	전체 동 (관련공사비 28백만 원)

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

따라서 주거약자형 세대 욕실의 열손실 방지를 위해 단열재 보완시공이 필요하며, 시공 누락된 시멘트판 등의 설치비 28백만 원은 감액⁹³⁾하여야 한다.

5. 조치할 사항

○○○○○본부장은

① 아파트 PIT상부에 시공이 누락된 시멘트판 등의 해당 공사비 28백만 원을 감액하시기 바라며(시정(감액)),

② 주거약자형 세대 욕실천정에 누락된 단열재에 대해 보완시공하시기 바랍니다 (시정),

93) 시멘트판은 당초 설비배관 고정용 가대의 용접불꽃으로부터 단열재를 보호하기 위한 마감재였으나, 가대설치 공법이 용접 없는 조립식으로 변경됨에 따라 불필요해진 마감재임(설계기준 변경(삭제) 예정)