

## [26] [ 시정(감액) ] 사항

1. 제 목 : 환경보전비 및 안전관리비 비목 적용 부적정
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

위 경남지역본부는 ‘□□□□ 공공주택지구 조성공사’를 [표 1]과 같이 계약 체결하여 시행하고 있다.

[표 1] □□□□ 공공주택지구 조성공사 현황

| 공사명              | 수급인     | 계약금액(천 원)  | 공사기간                  | 비고 |
|------------------|---------|------------|-----------------------|----|
| □□□□ 공공주택지구 조성공사 | (주)₩₩건설 | 17,273,000 | ‘16.12.16 ~ ’19.12.15 |    |

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

위 본부는 ‘□□□□ 공공주택지구 조성공사’를 수행 중 현장여건 변화 등에 따라 [표 2]와 같이 설계변경 방침을 수립하고 시행하였다.

[표 2] 환경보전비 및 안전관리비관련 설계변경 시행방침 현황

(단위 : 천 원)

| 설계변경 시행방침 건명       | 시행문서(시행일)                      | 방침금액   | 비고                              |
|--------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|
| 가포초 주변 방음웬스 투명판 설치 | 경남□□□□PM팀-584<br>(2017.04.05)  | 12,390 | 환경보전비                           |
| 가설웬스 추가설치          | 경남□□□□PM팀-808<br>(2017.05.17)  | 19,372 | 환경보전비                           |
| 교통정리 신호수 반영        | 경남□□□□PM팀-1434<br>(2017.08.24) | 47,839 | 안전관리비                           |
| 임시 침사지 설치          | 경남□□□□PM팀-1895<br>(2017.11.07) | 6,692  | 환경보전비<br>(방침금액은 방침내용중 해당부분만 기재) |

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」에 따르면 ‘공사원가’는 공사시공 과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액으로 규정하고 있어 설계변경 등의 시행을 위한 공사비 산정 시 직접공사비의 비목은 「예정가격 작성기준」에 적합하게 적용해야 한다.

또한 「예정가격 작성기준」 제19조에 따르면 ‘경비’는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가 중 재료비, 노무비를 제외한 원가라고 정의하고 있으며, 경비의 세비목인 ‘환경보전비’는 계약목적물의 시공을 위한 제반 환경오염 방지시설을 위한 것으로써 관련 법령에 의하여 규정되어 있거나 의무 지워진 비용을 말하고, ‘안전관리비’는 건설공사의 안전관리를 위하여 관계법령에 의하여 요구되는 비용이라고 명시하고 있다.

그리고 公社 「공사원가 산정지침(토목)」에서도 공사 목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 시공을 위해 필요한 가설물을 설치하는 공통가설공사는 ‘기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」 제19조(경비)에 따라 비목을 경비로 계상한다.’라고 규정하고 있다.

따라서 공사 목적물의 실체를 형성하지 아니하나 시공을 위해 필요한 환경보전비 및 안전관리비는 「예정가격 작성기준」 및 「공사원가 산정지침(토목)」 등 관련 규정에 따라 직접공사비를 경비로 계상하여 설계변경을 시행함이 타당하다.

그런데 위 본부는 [표 2]의 설계변경을 시행하면서 「계약예규」 및 「공사원가 산정지침(토목)」의 규정에 따라 경비로 적용하지 않고 재료비, 노무비, 경비로 구분하여 계상하였다.

그 결과 직접노무비에 효율을 적용하여 산출하는 간접노무비 등의 제경비가 지침과 다르게 계상되어 있어 방침대로 공사비를 집행할 경우에는 지침대로 계상될 경우에 비하여 [표 3]과 같이 19,312천 원이 초과 지출될 우려가 있다.

[표 3] 〰〰〰〰 공공주택지구 조성공사 환경보전비 및 안전관리비관련 공사비 조정 내역  
(단위 : 천 원)

| 공종                 | 방침 시 금액<br>(A) | 재산정 시 금액<br>(B) | 차이금액<br>(A)-(B) | 비고     |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 가포초 주변 방음웬스 투명판 설치 | 12,390         | 10,273          | 2,117           | 제경비 포함 |
| 가설웬스 추가설치          | 19,372         | 17,563          | 1,809           | "      |
| 교통정리 신호수 반영        | 47,839         | 32,808          | 15,031          | "      |
| 임시 침사지 설치          | 6,692          | 6,337           | 355             | "      |
| 합계                 |                |                 | 19,312          |        |

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

## 5. 조치할 사항

경남지역본부장은

〰〰〰〰 공공주택지구 조성공사의 환경보전비 및 안전관리비의 설계변경 건에 대하여 직접공사비 비목을 관련 규정과 부합되게 변경하고, 관련 공사비 약 19백만 원을 ‘감액’하시기 바랍니다 (시정(감액)).