

## [45-1] [ 시정(감액) ] 사항

1. 제 목 : 품질관리자 설계변경 등 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○ ■■■사업단 OOOO부에서는 ○○\*\* 1BL 아파트 건설공사 6공구의 집수정 및 품질관리자에 대하여 [표 1]과 같이 설계변경을 시행하였다.

[표 1] ○○\*\* 1BL 설계변경 현황

| 설계변경 항목      | 당 초               | 변 경               | 변경사유        | 증감액(천원) | 설변시행일       |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|-------------|
| 집수정 신기술자재 적용 | 재래식 집수정           | P.P집수정 (LH 선정신기술) | 공기단축 및 품질향상 | 32,365  | 2017.12.28. |
| 품질관리자 추가     | 특급1인, <u>중급1인</u> | 특급1인, <u>중급2인</u> | 내역오류        | 88,000  | 2018. 6. 5. |

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

「설계변경 등 계약금액 조정기준」에 따르면 설계도서의 불 부합, 공사의 품질 향상 등 필요에 의한 설계변경 시 공사감독은 이를 검토·확인하여야 하며, 이 경우 「공사원가 산정지침」 등을 통하여 과잉계상 또는 누락이 되지 않도록 하여야 한다.

그런데도 해당 부서에서는 집수정을 기성제품으로 변경 시 삭제되는 철근 및 콘크리트 등의 공사비를 감액하지 않았으며, 「공사원가 산정지침」에 따라 품질

관리자 중 최하위 등급자의 인건비가 간접노무비에 포함되어 있는데도 수량이 누락된 것으로 오인하여 [표 2]와 같이 102백여만 원을 과다 계상하였다.

[표 2] 설계변경 과다계상 현황

(단위 : 천 원)

| 설계변경 항목      | 당초 변경금액 | 재 산정   | 차 액     | 비 고   |
|--------------|---------|--------|---------|-------|
| 집수정 신기술자재 적용 | 32,365  | 18,220 | 14,145  | 감액 누락 |
| 품질관리자 추가     | 88,000  | 0      | 88,000  | 중복 계상 |
| 합 계          |         |        | 102,145 |       |

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

따라서 설계변경 검토소홀로 과다 계상된 102백만 원의 감액이 필요하다.

## 5. 조치할 사항

◎◎지역본부장은

설계변경 시 과다 계상된 관련공사비 102백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

## [45-2] [ 주의 ] 사항

1. 제 목 : 품질관리자 설계변경 등 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ■■■사업단 ○○○○부 과장 건축4급 rrr
4. 내 용 :

위 관련자 건축4급 rrr는 2017. 1. 31.부터 현재까지 ○○지역본부 ■■■사업단 ○○○○부에 근무하면서 ○○\*\* 1BL 아파트 건설공사 6공구의 집수정 및 품질관리자에 대하여 [표 1]과 같이 설계변경을 하였다.

[표 1] ○○\*\* 1BL 설계변경 현황

| 설계변경 항목      | 당 초               | 변 경               | 변경사유        | 증감액(천원) | 설변시행일       |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|-------------|
| 집수정 신기술자재 적용 | 재래식 집수정           | P.P집수정 (LH 선정신기술) | 공기단축 및 품질향상 | 32,365  | 2017.12.28. |
| 품질관리자 추가     | 특급1인, <u>중급1인</u> | 특급1인, <u>중급2인</u> | 내역오류        | 88,000  | 2018. 6. 5. |

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

「설계변경 등 계약금액 조정기준」에 따르면 설계도서의 불 부합, 공사의 품질 향상 등 필요에 의한 설계변경 시 공사감독은 이를 검토·확인하여야 하며, 이 경우 「공사원가 산정지침」 등을 통하여 과잉계상 또는 누락이 되지 않도록 하여야 한다.

그런데도 관련자는 집수정의 기성제품 변경으로 삭제되는 철근 및 콘크리트

등의 공사비를 감액하지 않았으며, 「공무원가 산정지침」에 따라 품질관리자 중 최하위 등급자의 인건비가 간접노무비에 포함되어 있는데도 수량이 누락된 것으로 오인하여 아래와 같이 102백여만 원을 과다 계상하여 예산낭비를 초래하였다.

[표 2] 설계변경 과다계상 현황

(단위 : 천 원)

| 설계변경 항목      | 당초 변경금액 | 재 산정   | 차 액     | 비 고   |
|--------------|---------|--------|---------|-------|
| 집수정 신기술자재 적용 | 32,365  | 18,220 | 14,145  | 감액 누락 |
| 품질관리자 추가     | 88,000  | 0      | 88,000  | 중복 계상 |
| 합 계          |         |        | 102,145 |       |

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

## 5. 조치할 사항

○○지역본부장은

설계변경 업무소홀로 예산낭비를 초래한 관련자 rrr에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항의 규정에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).