

[33] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 건본주택 부지 진입도로 가설웬스 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 ㉠㉠**지구 조성공사 2공구(이하 ‘工事’라 한다)를 [표 1]과 같이 계약 체결하여 시행하고 있다.

[표 1] 공사현황

공사명	수급인	계약금액(천 원)	공사기간	비고
㉠㉠**지구 조성공사 2공구	**건설(주), (주)**	47,535	2013.9.30. ~ 2019.9.29.	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

본부에서는 ㉠㉠**지구 공동주택용지 매수고객의 만족도 제고를 위해 건본주택부지를 제공(임대) 키로 결정하고, 미관개선 및 보행자 통행 안전을 위해 위 ‘工事’에서 건본주택 부지 진출입로 변에 가설웬스를 설치하는 것으로 [표 2]와 같이 설계변경을 시행하였다.

[표 2] 건본주택 진출입로 가설웬스 설계변경 현황

규격	수량	단가(원/경간)	공사금액(천 원)	비고
H=3.0m, W=6.0m	331경간(1,986m)	1,074,160	467,060	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

한편, 계약담당 공무원은 예정가격 작성 시 「국가계약법 시행령」 제9조, 「예정가격 작성기준」 제2조 제2항 및 「공사계약일반조건」 제20조 제2항에 따라 설계변경 당시를 기준으로 하는 「건설공사 표준품셈」 등 법령에 따른 기준가격 산정 방법을 준수하도록 규정하고 있으며, 설계변경 물량내역의 수량은 실제 설치된 물량과 일치 되도록 산정하여야 한다.

그런데 본부에서는 [표 2]의 설계변경을 시행하면서 「건설공사 표준품셈」 2-3 가설울타리 설치 기준이 있음에도 이를 적용하지 않고 다른 방법의 공사비 산출 방법을 적용하고, 가설웬스 실제 연장과 설계변경 물량내역의 연장이 일치하지 않게 수량을 산출하였다.

그 결과, 가설웬스 예정가격 규정에 따라 산정되지 않았고 물량도 실제와는 달라 공사비가 [표 3]과 같이 과다 계상되는 결과가 초래되었다.

[표 3] 공사비 및 가설웬스 수량 재조정 현황

구분	당초	변경	증감	비고
공사금액(천 원)	467,060	311,080	감) 155,980	
수량	331경간	326경간	감) 5경간(30m)	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

건본주택 부지 진입도로 가설휀스 설계변경 예정가격을 「국가계약법 시행령」 등 관련 규정에 따라 재산정하고, 수량을 재조정하여 관련 공사비 156백만 원을 「공사계약일반조건」 제20조에 따라 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).