

[30] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 연약지반 처리계획 변경에 따른 토공유동 변경사항 미반영
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부 ♡♡사업단(이하 ‘지역본부’라 한다)은 ○○♀♀2~**IC 연결도로 대행개발사업을 [표 1]과 같이 계약 체결하여 시행하고 있다.

[표 1] ○○♀♀2 ~ **IC 연결도로 대행개발사업 공사 현황

공사명	수급인 (최종 계약금액)	최초 계약일	공사기간	비고
○○♀♀2~**IC연결도로 대행개발사업	**종합건설(주) (23,856백만 원)	2014.09.05.	2014.9.5.~2019.11.14.	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

지역본부에서는 ○○♀♀2~**IC 연결도로 대행개발사업 시행 중 원지반이 연약하여 타 공중에 우선하여 연약지반 개량공사를 시행하였다.

한편, 지역본부에서는 연약지반처리를 위하여 성토계획고까지 성토하는 과정에서 침하되는 토공량이 설계 시 반영되어 있지 않았다는 사유로 [표 2]와 같이 토사 반입(17,499m³) 방침⁹²⁾을 수립하였고, 연약지반 처리 완료 후 제거가 필요한 토사(40,809m³)에 대하여 지구 내 운반비(L-1km)를 반영하였다.

92) ○○♀♀사업단-4767(2017.11.28) ○○♀♀2~**IC 연결도로 대행개발사업 연약지반 재하성토량 변경 설계변경 시행

[표 2] ○○○○2 연약지반 처리공사의 성토량 및 제거토량 변경 현황

구 분	성토량(㎡)			성토 제거량(㎡)			비고
	당초	변경	증가	당초	변경	증감	
토공 수량	252,167	269,667	17,499	49,936	90,745	40,809	

자료 : ○○○지역본부 제출자료 재구성

사업지구의 공사시행을 위한 외부 반·출입 토사는 균형적으로 시행하여야 하며, 과다하게 반영되지 않도록 관리하여야 한다.

또한, 연약지반처리 완료 후 제거되는 토량은 사업지구 토공사의 유동계획에 포함하여 토사 외부 반출입 수량을 계상하는 것이 타당하다.

따라서, 당초 수량보다 증가된 제거토량을 사업지구 내에서 추가로 유용(L-1km)하였다면 그 수량만큼은 외부반입토사에서 조정하여야 한다.

그러나 지역본부에서는 증가된 성토 제거량에 대하여 운반비를 반영하여 지구 내에서 유용하였음에도 외부에서 반입수량을 조정하지 않았다.

그 결과, [표 3]과 같이 공사비가 과다하게 집행될 수 있는 우려가 있다.

[표 3] ○○○○2 연약지반 처리계획 변경 후 미반영 외부반입토 조정 내역

구 분	당 초		변 경		증 감		비고
	수량(㎡)	금액(천 원)	수량(㎡)	금액(천 원)	수량(㎡)	금액(천 원)	
절취 및 상차	197,416	84,691	156,607	67,184	감 40,809	감 17,507	순공사비
외부반입토 운반	49,700	201,881	8,891	36,115	감 40,809	감 165,766	
합계						감 267,245	제잡비 포함

자료 : ○○○지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

○○☞☞2~**IC 연결도로 대항개발사업의 연약지반처리공사 과정에서 변경된 사항을 반영하지 않아 미 감액된 관련 공사비 약 267백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).