

△△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목 2024 탐방로 수해복구공사 목재데크 칠제페인트칠 하자보수 필요

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△(이하 “사무소”라 한다)에서는 2023년 수해를 입은 △△△탐방로에 대하여 훼손된 탐방로를 정비하고 탐방객들의 편익증진 및 쾌적하고 안전한 탐방로로 정비하기 위하여 “2024년 △△△△△ 탐방로 수해복구 공사”를 시행하였다.

이에 따라 아래 [표 1]에서와 같이 “2024년 △△△△△ 탐방로 수해복구공사”를 추진하면서 찰갈기, 돌배수로, 목재데크(경사계단형) 등의 정비사업을 추진하였다.

[표 1] 2024년 △△△△△ 탐방로 수해복구공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주요 사업내용	사업비(천원)	비고
2024년 △△△△△ 탐방로 수해복구공사	2024. 5. 27. ~ 2024. 8. 24.	찰갈기, 돌배수로, 목재데크 등	208,095	△△△탐방로 일원

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다) 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 같은 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에, 사무소에서 추진한 “2024 △△△△△ 탐방로 수해복구 공사”에 대한 준공 도서(내역서 및 준공사진) 및 현장을 확인하였다.

2024년 △△△△△ 탐방로 수해복구공사 목재데크 하단부(철재면)	

[그림 1] 2024년 △△△△△ 탐방로 수해복구공사 현장사진

그 결과, 목재테크(C형-경사계단형) 설치 공중에서 철재면에는 철제페인트칠 (녹막2회+조합1회)을 하여야 함에도 녹막이칠은 시공되어 있었으나, [그림 1]에 서와 같이 △△△탐방로 일원에 설치된 목재테크 철재면에 조합페인트칠 일부가 누락되어 있는 사실이 확인되었다.

다만, 감사일 현재 “2024년 △△△△△ 탐방로 수해복구공사”에 대한 하자보 수 보증서에 따르면 하자책임기간(2024. 8. 29.부터 2026. 8. 28.까지)이 남아 있 어 도급업체에 누락된 조합페인트칠에 대하여 하자보수 요청 등을 통해 재도색하 는 등의 조치를 이행할 필요가 있다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 “2024년 △△△△△ 탐방로 수해복구 공사” 중 목재테크 설치 공중에서 철재면의 누락된 페인트칠 일부 구간에 대하여 하자 보수 요청 등을 이행하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)